

Item	Proyecto	Compañía	Contrato N°	Anticipo		Valor original del Contrato	Valor de las Adendas con ITBMS.					Totales por proyecto	Avance Físico (%)	Avance Financiero según cuenta		Inicio Original	Final Original	Duración Original	Fecha de Terminación según Adenda de Tiempo										
				Porcentaje	Monto		1a	2a	3a	4a	5a			Porcentaje	Cuenta No.				Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración					
COLÓN																													
6	Contrato Llave en mano para el Estudio, Diseño, Construcción, Equipamiento y Financiamiento del Hospital Manuel Amador Guerrero, ubicado en la Provincia de Colón. Acto Público 2010-0-12-0-08-LV-009910	CONSORCIO IBT HEALTH	185 (2010)	20% Término Trigésimo Cuarta de la Adenda #2	22,100,000.00	110,500,000.00	#1 7,735,000.00	#3 20,388,927.90	#6 22,381,216.48	#7 12,733,114.28	#8 Adenda #8 por definir	173,738,258.66	44.18%	67.66%	51	06/10/2010	06/10/2013	36 m (1,096 dc)	06/10/2013	06/01/2014	3 m (92 dc)	Adenda #2 para incluir Financiamiento y Otros en el cuadro de emisión de CNO							
																					Adenda #3 de monto								
																					14/07/2015	14/07/2015	30 dc	14/07/2015	30/09/2017	809 dc			
																					30/09/2017	28/12/2018	454 dc =3005dc total	28/12/2018	30/12/2020 por definir	733 dc			
																							Proyecto detenido desde 28 de febrero de 2019. Adendas permanecen en el MINSA por negociación. IBT retira en marzo 2020 su personal por la cuarentena y mantiene 3 celadores. En Julio 2021 reinicia negociaciones DIS-IBT para cancelación de Contrato. A fines de julio se realizan inspecciones con fiscalizadores de CGR para determinar monto.						
7	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Cuipo de Ciricito, Costa Abajo, Provincia de Colón. Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823	Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A	245 (2010)	10% Clausula Quincuagésima sexta del Contrato	517,577.20	5,175,772.00						5,175,772.00	78.01%	78.25%	9	05/04/2011	05/04/2012	12 m (366 dc)				Adenda #1 por fianza de cumplimiento, costo de financiamiento y pago de CNO's	05/04/2012	05/09/2012	5m (153 dc)				
																							Adenda #4 de equipamiento médico con balance cero	05/09/2012	05/02/2013	5m (153 dc)			
																							Adenda #4 de equipamiento médico con balance cero	05/02/2013	30/06/2013	145 dc =817dc total	30/06/2013	01/12/2014 por definir	519 dc
																							Proyecto detenido desde 2013 por falta de pago de cuentas y refrendo de adenda #6 de tiempo Sin oficinas en Panamá. En mayo 2021 se logró contactar a la representación legal para continuar el proceso de Liquidación de Contrato para terminar el proyecto.						
8	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Río Rita, Nueva Italia, Provincia de Colón. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042	Consortio HPC-Contratas-P&V, S.A.	86 (2011)	10% Clausula Quincuagésima sexta del Contrato	920,000.00	9,200,000.00	#1 Reconocimiento del costo por financiamiento del 10%, sin monto presentado. Ref/19-1-2012	#4 de monto 14 Ref/16-6-14	#5 que presenta el monto del costo por financiamiento. Ref/8-8-2017			14,304,629.91	60.68%	64.11%	7	26/01/2012	26/01/2013	12 m (366 dc)				Adenda #1 de monto por costo de financiamiento del 10% + hasta 2.5% al momento del refrendo + comisiones	26/01/2013	26/11/2013	304 dc				
																							Adenda #1 de monto por costo de financiamiento del 10% + hasta 2.5% al momento del refrendo + comisiones	26/01/2013	26/11/2013	304 dc			
																							Adenda #4 de monto	26/11/2013	30/05/2014	185 dc			
																							Adenda #6 pendiente	30/05/2014	28/12/2018	1673 dc			
																							Proyecto detenido por falta de adenda de tiempo que les permita presentar cuentas. Adenda #6 de tiempo tramitándose antes de cuarentena pendiente de partida presupuestaria.						
DARIÉN																													
9	Contrato Llave en mano para el Estudio, Diseño, Construcción, Equipamiento y Financiamiento del Hospital de Metetí, ubicado en la Provincia de Darién. Acto Público 2010-0-12-0-08-LV-009910	CONSORCIO IBT HEALTH	182 (2010)	20% Término Trigésimo Cuarta de la Adenda #1	7,310,000.00	36,550,000.00	#1 2,558,500.00	#3 17,427,315.88	#5 16,267,375.10	#6 2,450,852.62	#7 Adenda #7 por definir	75,254,043.60	63.60%	71.90%	54	06/10/2010	06/10/2012	24 m (731 dc)				Adenda #2 de monto	06/10/2012	06/01/2013	3 m (92 dc)				
																							Adenda #2 de monto	06/01/2013	06/07/2013	6 m(181 dc)	06/07/2013	30/04/2014	298 dc
																							Adenda #2 de monto	30/04/2014	30/07/2017	365 dc =1667dc total	30/07/2018	30/07/2020 por definir	731 dc
																							Adenda #7 de monto en negociación suspendida	30/07/2018	30/07/2020 por definir	731 dc			
																							Proyecto detenido desde febrero de 2019. Adendas permanecen en el MINSA por negociación. Desde el 16/3/2020 IBT retiró su personal en campo por la cuarentena y solo se mantiene el personal de seguridad. De abril a mayo/2020 se asigna al personal de inspección al Hospital Modular en Albrook. Desde el 13/6/2020 IBT retira el personal de seguridad y cierra la instalación. En Julio 2021 reinicia negociaciones DIS-IBT para cancelación de Contrato. A fines de julio inspecciones con fiscalizadores de CGR para determinar monto.						

Item	Proyecto	Compañía.	Contrato N°	Anticipo		Valor original del Contrato	Valor de las Adendas con ITBMS.					Totales por proyecto	Avance Físico (%)	Avance Financiero según cuenta		Inicio Original	Final Original	Duración Original	Fecha de Terminación según Adenda de Tiempo					
				Porcentaje	Monto		1a	2a	3a	4a	5a			Porcentaje	Cuenta No.				Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
10	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Chepigana, Santa Fe, Provincia de Darién. Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823	Consorcio Termotécnica Megaproyectos	253 (2010)	10% Clausula Quincuagésima sexta del Contrato	851,391.24	8,513,912.44	851,391.24					9,365,303.68	91.31%	84.50%	28	05/04/2011	05/07/2012	15 m (457 dc)	Adenda #1 de costo por financiamiento					
																			05/09/2012	05/02/2013	5m (153 dc)	Adenda #4 de _____		
																			05/02/2013	30/06/2013	145 dc	30/06/2013	30/12/2013	183 dc
																			30/12/2013	30/04/2014	121 dc	30/04/2014	01/12/2014	215 dc
																			01/12/2014	30/03/2016	484 dc	30/03/2016	30/11/2016	245 dc
30/11/2016	30/11/2018	730 dc =2825dc total	Proyecto detenido sin Acta de Entrega Sustancial. Instalación no está funcionando. En Arbitraje Internacional retomado por Gobierno actual. en fase de decision final																					
HERRERA																								
11	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Ocu, distrito de Ocu, provincia de Herrera Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823	CONSORCIO IBT HEALTH	38 (2011)	10% Clausula Quincuagésima sexta del Contrato	534,499.60	5,344,996.00	#1 de monto	#4				7,249,057.77	88.50	82.25	10	11/07/2011	11/07/2012	12m (366 dc)	Adenda #1 de monto por costo de financiamiento					
							11/02/2013	30/06/2013	149 dc	30/06/2013	30/08/2013								61 dc	Acta de Aceptación Preliminar de 30 de agosto de 2013 Inaugurado 13-11-2013 Funcionando 18-11-2013				
12	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Pesé, distrito de Pesé, provincia de Herrera Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823	CONSORCIO IBT HEALTH	39 (2011)	10% Clausula Quincuagésima sexta del Contrato	534,636.50	5,346,365.00	#1 de monto	#4				7,004,741.06	88.64	82.43	10	11/07/2011	11/07/2012	12m (366 dc)	Adenda #1 de monto por costo de financiamiento					
							11/02/2013	30/06/2013	149 dc	30/06/2013	30/08/2013								61 dc	Acta de Aceptación Preliminar de 30 de agosto de 2013 Inaugurado 28-08-2013 Funcionando 30-08-2013				
LOS SANTOS																								
13	Contrato Llave en mano para el Estudio, Diseño, Construcción, Equipamiento y Financiamiento del Hospital Anita Moreno, ubicado en la Provincia de Los Santos. Acto Público 2010-0-12-0-08-LV-009910	CONSORCIO IBT HEALTH	183 (2010)	20% Término Trigésimo Cuarta de la Adenda #1	#¡VALOR!		#1 inclusión de ITBMS + Anticipo	#3	#5	#6	#9	#¡VALOR!	85.00%	90.83%	78	06/10/2010	06/10/2013	36 m (1,096 dc)	Adenda #2 para incluir Financiamiento y Otros en el cuadro de emisión de CNO					
							06/10/2013	06/01/2014	3 m (92 dc)	Adenda -#3 de monto														
							14/10/2014	30/08/2017	1050 dc	30/08/2017	29/12/2017								121 dc					
							29/12/2017	31/07/2018	214 dc	31/07/2018	30/12/2018								152 dc =3002dc total					
							30/12/2018	30/07/2019 por definir	243 dc	Proyecto detenido desde marzo de 2019 Aceptación Preliminar por Mutuo Acuerdo (sin intervención de CGR) del Pabellón de Psiquiatría el 19-2-2017 Proyecto inaugurado parcial el 26-2-2019 A fines de julio inspecciones con fiscalizadores de CGR para deermnar monto.														
14	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Las Tablas, distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823	CONSORCIO IBT HEALTH	40 (2011)	10% Clausula Quincuagésima sexta del Contrato	536,045.20	5,360,452.00	#1 de monto refrenada 5-7-2011	#4				7,220,814.75	88.37	82.18	9	11/07/2011	11/07/2012	12 meses (366 dc)	Adenda #1 de monto por costo de financiamiento					
							11/02/2013	30/06/2013	149 dc	30/06/2013	15/11/2013								138 dc	Acta de Aceptación Preliminar de 15 de noviembre de 2013 Inaugurado 13-01-2014 Funcionando 21-01-2014				

Item	Proyecto	Compañía	Contrato N°	Anticipo		Valor original del Contrato	Valor de las Adendas con ITBMS.					Totales por proyecto	Avance Físico (%)	Avance Financiero según cuenta		Inicio Original	Final Original	Duración Original	Fecha de Terminación según Adenda de Tiempo										
				Porcentaje	Monto		1a	2a	3a	4a	5a			Porcentaje	Cuenta No.				Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración					
15	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Pedasí, provincia de Los Santos Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823	CONSORCIO IBT HEALTH	41-2011	10% Clausula Quincuagésima sexta del Contrato	672,542.10	6,725,421.00	#2	#4										12 m (366 dc)	Adenda #1 de monto por costo de financiamiento	11/07/2012	11/02/2013	7 m (215 dc)	12/02/2013	30/06/2013	139 dc	01/05/2013	20/12/2014	538 dc	
							83,339.09	2,744,621.90				9,553,381.99	90.43	79.52	8	11/07/2011	11/07/2012		21/12/2014	15/07/2015 PARA REFRENDO	269 dc						Acta de Inspección Final de 31 de agosto de 2014 Inaugurado 03-09-2015		
16	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Macaracas, Provincia de Los Santos. Renombrado "Hospital Luis H. Moreno. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042	Consorcio HPC-Contratas-P&V, S.A.	81-2011	10% Clausula Quincuagésima sexta del Contrato	1,164,413.40	11,644,134.01	#1 Ref/19-1-2012 Reconocimiento del costo por financiamiento del 10%, sin monto presentado.	#5	#6 Ref/24-12-2015									15 m (458 dc)	Adenda #1 de monto por costo de financiamiento del anticipo del 10%	16/02/2013	15/08/2013	181 dc	16/08/2013	30/11/2013	107 dc	01/12/2013	31/01/2014	62 dc	
								4,526,114.57	72,929.35			16,243,177.93	ENTREGADO	100	11	15/11/2011	15/02/2013											Acta de Aceptación Preliminar de 30 de mayo de 2014. Acta de Aceptación Final de 30 de mayo de 2015	
17	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de La Villa, provincia de Los Santos. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042	Consorcio TAS Panamá	80-2011	10% Clausula Quincuagésima quinta del Contrato	926,715.82	9,267,158.15												12 meses (366 dc)	Adenda #1 por _____				12/01/2013	12/06/2013	5 meses (151 dc)	13/06/2013	15/07/2013	95 dc	
												9,267,158.15	100.00	89.88	17	12/01/2012	12/01/2013						16/07/2013	15/12/2013	91 dc	16/12/2013	30/10/2014	319 dc	
																												Acta de Aceptación final de 30 de octubre de 2014	
PANAMA ESTE																													
18	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Tortí, Provincia de Panamá. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042	Consorcio HPC-Contratas-P&V, S.A.	82-2011	10% Clausula Quincuagésima sexta del Contrato	1,030,000.00	10,300,000.00	#1 Ref/19-1-2012	#3	#4	#5								15 m (458 dc)	Adenda #1 de monto por costo de financiamiento del anticipo del 10%	16/02/2013	15/08/2013	181 dc	16/08/2013	30/05/2014	288dc	31/05/2014	30/07/2014	61 dc	
								3,852,000.00	3,902,980.36	-3,042,414.91		15,012,565.45	ENTREGADO	92.01	13	15/11/2011	15/02/2013						31/07/2014	16/02/2018	1297 dc			Acta de Aceptación Final de 16 de febrero de 2018 Funcionando desde mayo de 2018	
PANAMA METRO																													
19	Diseño y ejecución del anteproyecto, planos finales, construcción, equipamiento de obra civil, equipo médico y no médico, mobiliario de oficina, capacitación y adiestramiento de personal y mantenimiento preventivo correctivo del nuevo Centro de Atención Primaria de Salud Innovadora MINSA CAPSI. Distrito de Panamá, Provincia de Panamá. (Las Garzas, Pacora)	Consorcio Constructora real, S. A. y Design, Build, Engineering, Inc.	110 (2009)	20% Cláusula 67 del Contrato	735,000.00	3,675,000.00	#1											150 días calendario					21/08/2010	29/03/2011	120 dc	30/03/2011	28/05/2011	101 dc	
							1,765,239.21					5,440,239.21	100%	100%	11	24/03/2010	20/08/2010						29/05/2011	27/06/2011	122 dc			Acta de Aceptación Final de julio de 2011	
PANAMA OESTE																													
20	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Burunga, Arraiján, Provincia de Panamá. Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823	Consorcio Termotécnica Megaproyectos	255-2010	10% Clausula Quincuagésima sexta del Contrato	613,990.42	6,139,904.19	#1 por costo de financiamiento											12 m (366 dc)	Adenda #1 de costo por financiamiento	05/04/2012	05/09/2012	5 m (153 dc)							
																				Adenda #3 de _____	05/09/2012	05/02/2013	5 m (153 dc)						
																				Adenda #5 de _____	06/02/2013	30/06/2013	145 dc						
																				01/07/2013	30/12/2013	183 dc	31/12/2013	30/04/2014	121 dc				
																				01/05/2014	01/12/2014	215 dc	02/12/2014	30/03/2016	484 dc				
							613,990.42					6,753,894.61	99.00	99.52	33	05/04/2011	05/04/2012						31/03/2016	07/05/2017 EN RAMITE	402 dc			Acta de Entrega Sustancial de 18 de enero de 2017. Instalación funcionando desde esa fecha. En Arbitraje Internacional retomado por Gobierno actual. en fase de decisión final	

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
PROYECTOS 5 HOSPITALES Y 21 MINSA CAPSI - SEPTIEMBRE 30, 2021

Item	Proyecto	Compañía.	Contrato N°	Anticipo		Valor original del Contrato	Valor de las Adendas con ITBMS.					Totales por proyecto	Avance Físico (%)	Avance Financiero según cuenta		Inicio Original	Final Original	Duración Original	Fecha de Terminación según Adenda de Tiempo		
				Porcentaje	Monto		1a	2a	3a	4a	5a			Porcentaje	Cuenta No.				Inicio	Término	Duración
OBRAS COMPLEMENTARIAS																					
27	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO DE EXTENSIÓN DE LÍNEA TRIFÁSICA PARA EL MINSA CAPSI TIGRE DE LOS AMARILLOS Y SANTA FE Acto Público 2013-0-12-0-99-AV-009039	Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.	078 (2013)	0%	0.00	1,226,500.00						1,226,500.00	37.00	36.68	1	30/12/2013	29/03/2014	90 d.c.	01/12/2014 en proceso de cancelación por mutuo acuerdo. Los contratistas de los MINSA CAPSI terminaron el trabajo. (N.B.)	En evaluación para cancelar los contratos.	
28	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO DE PERFORACIÓN DE POZOS Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LOS MINSA CAPSI. (Santa Fe (no), Pedasí (si), Tigre de los amarillos (si), Volcán (no necesario), Pesé (si), Llano Cartí (no), Tortí (no, HPC), Macaracas (no, HPC), Dolega (no, HPC) y Nueva Italia (no, el IDAAN) Acto Público 2013-0-12-0-99-AV-009041	Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.	075 (2013)	0%	0.00	655,762.59						655,762.59	50.00	0.00	N/C	30/12/2013	29/03/2014	90 d.c.	01/12/2014 en proceso de cancelación por mutuo acuerdo. Los contratistas de los MINSA CAPSI terminaron el trabajo. (N.B.)	En evaluación para cancelar los contratos.	
TOTALES						277,464,474.87						#¡VALOR!									

N/C = No tiene cuentas

La Adenda No.1 de los hospitales de IBT Health solo contiene la inclusión del ITBMS. Según Contrato los valores originales no incluían el impuesto. Huelga del SUNTRACS, desde el 18-4-18 hasta el 18-5-18, por negociación de Convención Colectiva 2018-2021. Porcentajes financieros adicionales en la columna "Otros según cuenta" por Adendas, Presencia Extendida y Equilibrio Contractual en contratos de HPC A partir de nov20,2020 se unifican los cuadros de Hospitales y MINSA CAPSI en un solo cuadro.