

Item	Cobe	Proyecto	Compañía.	Contrato N°	Anticipo		Valor original del Contrato	Valor de las Adendas con ITBMS.					Totales por proyecto	Avance Físico (%)	Avance Financiero según cuenta		Inicio Original	Final Original	Duración Original	Fecha de Terminación según Adenda de Tiempo					
					Porcentaje	Monto		1a	2a	3a	4a	5a			Porcentaje	Cuenta No.				Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
1	10117	Contrato Llave en mano para el Estudio, Diseño, Construcción, Equipamiento y Financiamiento del Hospital de Metetí, ubicado en la Provincia de Darién. Acto Público 2010-0-12-0-08-LV-009910	CONSORCIO IBT HEALTH	182 (2010)	20%	7,310,000.00	36,550,000.00	#1	#3	#5	#6	#7	75,254,043.60	63.60%	71.90%	54	06/10/2010	06/10/2012	24 m (731 dc)	06/10/2012	06/01/2013	3 m (92 dc)	Adenda #2 de monto		
								06/01/2013	06/07/2013	6 m(181 dc)	06/07/2013	30/04/2014								298 dc					
								30/04/2014	30/07/2017	365 dc =1667dc total		30/07/2018								30/07/2020 por definir	731 dc				
								Adenda #7 de monto en negociación suspendida			Proyecto detenido. Adendas permanecen en el MINSA por negociación Desde el 16/3/2020 IBT retiró su personal en campo por la cuarentena y solo se mantiene el personal de seguridad.														
2	10116	Contrato Llave en mano para el Estudio, Diseño, Construcción, Equipamiento y Financiamiento del Hospital de Bugaba, ubicado en la Provincia de Chiriquí. Acto Público 2010-0-12-0-08-LV-009910	CONSORCIO IBT HEALTH	184 (2010)	20%	6,120,000.00	30,600,000.00	#1	#3	#5	#6	#8	62,970,879.83	77.27%	77.79%	65	06/10/2010	06/10/2012	24 m (731 dc)	06/10/2012	06/01/2013	3 m (92 dc)	Adenda #2 de monto		
								06/01/2013	06/07/2013	6 m(181 dc)	06/07/2013	30/04/2014								298 dc					
								30/04/2014	30/06/2017	1157 dc		30/06/2017								22/12/2017	175 dc				
								22/12/2017	30 NOV 18	343 dc =2997dc total		30 NOV 18								28FEB20 por definir	447 dc				
Proyecto detenido desde mayo de 2019. Adendas permanecen en el MINSA por negociación IBT Retira desde marzo su personal por la cuarentena y mantiene 2 celadores.																									
3	10122	Contrato Llave en mano para el Estudio, Diseño, Construcción, Equipamiento y Financiamiento del Hospital Anita Moreno, ubicado en la Provincia de Los Santos. Acto Público 2010-0-12-0-08-LV-009910	CONSORCIO IBT HEALTH	183 (2010)	20%	11,900,000.00	59,500,000.00	#1	#3	#5	#6	#9	106,902,058.03	85.00%	90.83%	78	06/10/2010	06/10/2013	36 m (1,096 dc)	06/10/2013	06/01/2014	3 m (92 dc)	Adenda #2 para incluir Financiamiento y Otros en el cuadro de emision de CNO		
								Adenda #3 de monto			06/01/2014	14/10/2014								277 dc					
								14/10/2014	30/08/2017	1050 dc		30/08/2017								29/12/2017	121 dc				
								29/12/2017	31/07/2018	214 dc		31/07/2018								30/12/2018	152 dc =3002dc total				
Proyecto detenido desde marzo de 2019 Aceptación Preliminar del Pabellón de Psiquiatría el 19-2-2017 Proyecto inaugurado parcial el 26-2-2019 Adendas permanecen en el MINSA por negociación En marzo 2020 IBT retira su personal por la cuarentena y mantiene 2 celadores.																									
4	10167	Contrato Llave en mano para el Estudio, Diseño, Construcción, Equipamiento y Financiamiento del Hospital Manuel Amador Guerrero, ubicado en la Provincia de Colón. Acto Público 2010-0-12-0-08-LV-009910	CONSORCIO IBT HEALTH	185 (2010)	20%	22,100,000.00	110,500,000.00	#1	#3	#6	#7	#8	173,738,258.66	44.18%	67.66%	51	06/10/2010	06/10/2013	36 m (1,096 dc)	06/10/2013	06/01/2014	3 m (92 dc)	Adenda #2 para incluir Financiamiento y Otros en el cuadro de emision de CNO		
								Adenda #3 de monto			06/01/2014	14/06/2015								524 dc					
								14/06/2015	14/07/2015	30 dc		14/07/2015								30/09/2017	809 dc				
								30/09/2017	28/12/2018	454 dc =3005dc total		28/12/2018								30/12/2020 por definir	733 dc				
Proyecto detenido desde 28 de febrero de 2019 Adendas permanecen en el MINSA por negociación. IBT retira en marzo 2020 su personal por la cuarentena y mantiene 3 celadores																									
5	11215	Contrato Llave en mano para el Estudio, Diseño, Construcción, Equipamiento y Financiamiento del Hospital Luis "Chicho" Fábrega, ubicado en la Provincia de Veraguas. Acto Público Acto Público 2010-0-12-0-08-LV-009910	FCC Construcción	246-2010	20%	24199740	120,998,700.00	#2	#3				164,685,288.62	ENTREGADO	99.83	34	13/01/201	13/01/2014	36 m (1,096 dc)	Adenda #1 de inclusión de IBTMS			Adenda #2 de monto		
								41,724,969.68	1,961,618.94												14/01/2014	30/12/2014	351 dc	Acta de Entrega Sustancial de 30 de diciembre de 2014 Inaugurado y Funcionando 26/06/2015 Adenda #4 de monto por B/ 3,758,936.13 pendiente de partida presupuestaria.	

Item	Cobe	Proyecto	Compañía	Contrato N°	Anticipo		Valor original del Contrato	Valor de las Adendas con ITBMS.					Totales por proyecto	Avance Físico (%)	Avance Financiero según cuenta		Inicio Original	Final Original	Duración Original	Fecha de Terminación según Adenda de Tiempo						
					Porcentaje	Monto		1a	2a	3a	4a	5a			Porcentaje	Cuenta No.				Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración	
11	11298	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de el Tigre de los Amarillos, Provincia de Veraguas. Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823	Consorcio Termotécnica Megaproyectos	254-2010	10%	613,990.42	8,513,912.44	6,139,904.19	#10 (por L.Trifásica) referendada 6-5-2016	Adenda #13 a tramitar por B/984,935.24				7,150,508.69	94.53	92.64	33	05/04/2011	05/04/2012	15 m (457 dc)	Adenda #1 de _____			05/04/2012	05/09/2012	2 m (62 dc)
									05/09/2012	05/02/2013	5 m (153 dc)	Adenda #4 de _____														
									06/02/2013	30/06/2013	145 dc	01/07/2013	30/12/2013								183 dc					
									31/12/2013	30/04/2014	121 dc	01/05/2014	01/12/2014								215 dc					
									02/12/2014	30/03/2016	485 dc	31/03/2016	31/07/2016								123 dc					
01/08/2016	07/11/2016	99 dc	Acta de Entrega Sustancial de 13 de julio de 2018. Instalación funcionando desde 23 de julio de 2018. Se están eliminando actividades para el cierre del Acta de Aceptación Final. En Arbitraje Internacional suspendido por negociación al mes de junio. En julio por el cambio de Gobierno la empresa retoma el Arbitraje Internacional.																							
12	11294	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Las Tablas, distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos. Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823	CONSORCIO IBT HEALTH	40 (2011)	10%	536,045.20	5,360,452.00	#1 de monto referendada 5-7-2011	#4				7,220,814.75	88.37	82.18	9	11/07/2011	11/07/2012	12 meses (366 dc)	Adenda #1 de monto por costo de financiamiento			11/07/2012	11/02/2013	7 m (215 dc)	
								11/02/2013	30/06/2013	149 dc	30/06/2013	15/11/2013								138 dc						
								Acta de Aceptación Preliminar de 15 de noviembre de 2013. Inaugurado 13-01-2014. Funcionando 21-01-2014																		
13	11291	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Ocu, distrito de Ocu, provincia de Herrera. Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823	CONSORCIO IBT HEALTH	38 (2011)	10%	534,499.60	5,344,996.00	#1 de monto	#4				7,249,057.77	88.50	82.25	10	11/07/2011	11/07/2012	12m (366 dc)	Adenda #1 de monto por costo de financiamiento			11/07/2012	11/02/2013	7m (215 dc)	
								11/02/2013	30/06/2013	149 dc	30/06/2013	30/08/2013								61 dc						
								Acta de Aceptación Preliminar de 30 de agosto de 2013. Inaugurado 13-11-2013. Funcionando 18-11-2013																		
14	11293	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Pesé, distrito de Pesé, provincia de Herrera. Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823	CONSORCIO IBT HEALTH	39 (2011)	10%	534,636.50	5,346,365.00	#1 de monto	#4				7,004,741.06	88.64	82.43	10	11/07/2011	11/07/2012	12m (366 dc)	Adenda #1 de monto por costo de financiamiento			11/07/2013	11/02/2013	7 meses (215 dc)	
								11/02/2013	30/06/2013	149 dc	30/06/2013	30/08/2013								61 dc						
								Acta de Aceptación Preliminar de 30 de agosto de 2013. Inaugurado 28-08-2013. Funcionando 30-08-2013																		
15	11295	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Pedasí, provincia de Los Santos. Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823	CONSORCIO IBT HEALTH	41-2011	10%	672,542.1	6,725,421.00	#2	#4				9,553,381.99	90.43	79.52	8	11/07/2011	11/07/2012	12 m (366 dc)	Adenda #1 de monto por costo de financiamiento			11/07/2012	11/02/2013	7 m (215 dc)	
								12/02/2013	30/06/2013	139 dc	01/05/2013	20/12/2014								538 dc						
								21/12/2014	15/07/2015 PARA REFRENDO	269 dc	Acta de Inspección Final de 31 de agosto de 2014. Inaugurado 03-09-2015															
16	11289	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Volcán, provincia de Chiriquí. Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823	CONSORCIO IBT HEALTH	37-2011	10%	742,311.4	7,423,114.00	#2	#4				10,579,519.35	ENTREGADO	84.85	8	11/07/2011	11/07/2012	12 m (366 dc)	Adenda #1 de monto por costo de financiamiento			11/07/2012	11/02/2013	7 m (215 dc)	
								12/02/2013	30/06/2013	139 dc	01/05/2013	30/03/2014								273 dc						
								Acta de Inspección Final de 10 de agosto de 2014. Inaugurado 29-04-2014. Funcionando 19-05-2014																		

Item	Cobertura	Proyecto	Compañía	Contrato N°	Anticipo		Valor original del Contrato	Valor de las Adendas con ITBMS.					Totales por proyecto	Avance Físico (%)	Avance Financiero según cuenta		Inicio Original	Final Original	Duración Original	Fecha de Terminación según Adenda de Tiempo															
					Porcentaje	Monto		1a	2a	3a	4a	5a			Porcentaje	Cuenta No.				Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración										
17	11432	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Macaracas, Provincia de Los Santos. Renombrado "Hospital Luis H. Moreno. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042	HPC Contratas	81-2011	10%	1164413.401	11,644,134.01	#5	#6				16,243,177.93	ENTREGADO	100	11	15/11/2011	15/02/2013	15 m (458 dc)	Adenda #1 de _____			16/02/2013	15/08/2013	181 dc										
								16/08/2013	30/11/2013	107 dc	01/12/2013	31/01/2014								62 dc															
								01/02/2014	30/05/2014	119 dc	31/05/2014	30/05/2015								365 dc	Acta de Aceptación Final de 30 de mayo de 2015														
18	11435	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Tortí, Provincia de Panamá. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042	HPC Contratas	82-2011	10%	1,030,000.00	10,300,000.00	#3	#4	#5			15,012,565.45	ENTREGADO	92.01	13	15/11/2011	15/02/2013	15 m (458 dc)	Adenda #1 de _____			16/02/2013	15/08/2013	181 dc										
								16/08/2013	30/05/2014	288dc	31/05/2014	30/07/2014								61 dc															
								31/07/2014	16/02/2018	1297 dc	Acta de Aceptación Final de 16 de febrero de 2018 Funcionando desde mayo de 2018																								
19	11431	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Dolega, Provincia de Chiriquí. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042	HPC Contratas	78-2011	10%	910,000.00	9,100,000.00	#5	#6				12,774,258.21	98.00	83.12	9	26/12/2012	26/01/2013	12 meses (366 dc)	Adenda #1 de _____				15/08/2013	201 dc										
									30/11/2013	107 dc		17/02/2013								79 dc															
									30/04/2014	72 dc		30/05/2015								395 dc	Acta de Aceptación Final de 29 de mayo de 2015 Inaugurado y en funcionamiento desde 09-10-15														
20	11438	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Nueva Italia, Provincia de Colón. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042	HPC Contratas	86 (2011)	10%	920,000.00	9,200,000.00	#4 de monto 14 Ref/16-6	#5				14,304,629.91	60.68%	64.11%	7	26/01/2012	26/01/2013	12 m (366 dc)	Adenda #1 de _____			26/01/2013	26/11/2013	304 dc										
								26/11/2013	30/05/2014	185 dc	Adenda #4 de monto																								
								30/05/2014	28/12/2018	1673 dc	Adenda #6 pendiente																								
Proyecto detenido por la Emergencia Nacional. Adenda #6 de tiempo tramitándose antes de cuarentena pendiente de partida presupuestaria.																																			
21	11426	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Llano Cartí, Comarca de Kuna Yala. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042	Consorcio OMEGA CIRACET	83 (2011)	10%	1,159,194.90	11,591,949.00					11,591,949.00	54.431	61.25	23	28/10/2011	28/01/2013	15m (458 dc)	Adenda #1 por _____			28/01/2013	30/06/2014	518 dc											
								En arbitraje internacional por definir																											
22	11427	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Puerto Caimito, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042	Consorcio OMEGA	85 (2011)	10%	945,000.00	9,450,000.00					9,450,000.00	84.95	69.72	19	28/10/2011	28/01/2013	15 meses (458 dc)	Adenda #1 por _____			28/01/2013	12/08/2013	196 dc											
								En arbitraje internacional por definir																											
23	11434	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Río Sereno, provincia de Chiriquí. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042	Consorcio OMEGA	77 (2011)	10%	869,364.00	8,693,640.00					8,693,640.00	65.33	59.91	14	28/10/2011	28/01/2013	15 meses (458 dc)	Adenda #1 por _____			28/01/2013	05/08/2013	189 dc referendada 2-7-2013											
								En arbitraje internacional por definir																											
24	11437	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de El Coco, provincia de Panamá. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042	Consorcio TAS	84-2011	10%	926,715.82	9,267,158.15					9,267,158.15	100.00	91.80	16	15/12/2011	15/12/2012	12 meses (366 dc)	Adenda #1 por _____			Adenda #2 por _____													
								15/12/2012	15/05/2013	5 meses (151 dc)	15/05/2013								15/09/2013	4 meses (123 dc)															
								15/09/2013	15/12/2013	3 meses (91 dc)	16/12/2003								30/10/2014	319 dc															
Acta de Aceptación Final de septiembre de 2014																																			

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
PROYECTOS 5 HOSPITALES Y 21 MINSA CAPSI - DICIEMBRE 11, 2020

Item	Cobe	Proyecto	Compañía.	Contrato N°	Anticipo		Valor original del Contrato	Valor de las Adendas con ITBMS.					Totales por proyecto	Avance Físico (%)	Avance Financiero según cuenta		Inicio Original	Final Original	Duración Original	Fecha de Terminación según Adenda de Tiempo						
					Porcentaje	Monto		1a	2a	3a	4a	5a			Porcentaje	Cuenta No.				Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración	
25	11436	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Carlos Santana, provincia de Veraguas. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042	Consorcio TAS	79-2011	10%	926,715.82	9,267,158.15						9,267,158.15	100.00	99.12	17	15/12/2011	15/12/2012	12 meses (366 dc)	Adenda #1 por _____			Adenda #2 por _____			
								15/12/2012	15/05/2013	5 meses (151 dc)	15/05/2013	15/09/2013								4 meses (123 dc)						
								15/09/2013	15/12/2013	3 meses (91 dc)	16/12/2013	30/03/2014								105 dc						
								31/03/2014	30/10/2014	214 dc	Acta de Aceptación final de 30 de octubre de 2014															
26	11433	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de La Villa, provincia de Los Santos. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042	Consorcio TAS	80-2011	10%	926,715.82	9,267,158.15						9,267,158.15	100.00	89.88	17	12/01/2012	12/01/2013	12 meses (366 dc)	Adenda #1 por _____			Adenda #2 por _____			
								12/01/2013	12/06/2013	5 meses (151 dc)	13/06/2013	15/07/2013								95 dc						
								16/07/2013	15/12/2013	91 dc	16/12/2013	30/10/2014								319 dc						
										Acta de Aceptación final de 30 de octubre de 2014																
27	14909	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO DE EXTENSIÓN DE LÍNEA TRIFÁSICA PARA EL MINSA CAPSI TIGRE DE LOS AMARILLOS Y SANTA FE Acto Público 2013-0-12-0-99-AV-009039	Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.	078 (2013)	0%	0.00	1,226,500.00						1,226,500.00	37.00	36.68	1	30/12/2013	29/03/2014	90 d.c.	01/12/2014 en proceso de cancelación por mutuo acuerdo. Los contratistas de los MINSA CAPSI terminaron el trabajo. (N.B.) En evaluación para cancelar los contratos.						
28	14919	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO DE PERFORACIÓN DE POZOS Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LOS MINSA CAPSI. (Santa Fe, Pedasí, Tigre de los amarillos, Volcán, Pesé, Llano Carti, Torti, Macaracas, Dolega y Nueva Italia) Acto Público 2013-0-12-0-99-AV-009041	Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.	075 (2013)	0%	0.00	655,762.59						655,762.59	50.00	0.00	N/C	30/12/2013	29/03/2014	90 d.c.	01/12/2014 en proceso de cancelación por mutuo acuerdo. Los contratistas de los MINSA CAPSI terminaron el trabajo. (N.B.) En evaluación para cancelar los contratos.						
TOTALES							525,376,090.12						780,677,418.74													

N/C = No tiene cuentas

La Adenda No.1 de los hospitales de IBT Health solo contiene la inclusión del ITBMS. Según Contrato los valores originales no incluyen el impuesto. Huelga del SUNTRACS, desde el 18-4-18 hasta el 18-5-18, por negociación de Convención Colectiva 2018-2021. Porcentajes financieros adicionales en la columna "Otros según cuenta" por Adendas, Presencia Extendida y Equilibrio Contractual en contratos de HPC A partir de nov20,2020 se unifican los cuadros de Hospitales y MINSA CAPSI en un solo cuadro.