

Item	Cobe	Proyecto	Compañía	Contrato N°	Anticipo		Valor original del Contrato	Valor de las Adendas con ITBMS.					Totales por proyecto	Avance Físico (%)	Avance Financiero según cuenta		Inicio Original	Final Original	Duración Original	Fecha de Terminación según Adenda de Tiempo					
					Porcentaje	Monto		1a	2a	3a	4a	5a			Porcentaje	Cuenta No.				Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
1	10117	Contrato Llave en mano para el Estudio, Diseño, Construcción, Equipamiento y Financiamiento del Hospital de Metetí, ubicado en la Provincia de Darién. Acto Público 2010-0-12-0-08-LV-009910	CONSORCIO IBT HEALTH	182 (2010)	20%	7,310,000.00	36,550,000.00	2,558,500.00	17,427,315.88	16,267,375.10	2,450,852.62	Adenda #7 por definir	75,254,043.60	63.60%	71.90%	54	06/10/2010	06/10/2012	24 m (731 dc)	06/10/2012	06/01/2013	3 m (92 dc)	Adenda #2 de monto		
																				06/01/2013	06/07/2013	6 m (181 dc)	06/07/2013	30/04/2014	298 dc
																				30/04/2014	30/07/2017	365 dc =1667dc total	30/07/2018	30/07/2020 por definir	731 dc
																				Adenda #7 de monto en negociación suspendida			Proyecto detenido desde marzo de 2019. Adendas permanecen en el MINS por negociación Desde el 16/3/2020 IBT retiró su personal en campo por la cuarentena y solo se mantiene el personal de seguridad. De abril a mayo/2020 se asigna al personal de inspección al Hospital Modular en Albrook. Desde el 13/6/2020 IBT retira el personal de seguridad y cierra la instalación.		
2	10116	Contrato Llave en mano para el Estudio, Diseño, Construcción, Equipamiento y Financiamiento del Hospital de Bugaba, ubicado en la Provincia de Chiriquí. Acto Público 2010-0-12-0-08-LV-009910	CONSORCIO IBT HEALTH	184 (2010)	20%	6,120,000.00	30,600,000.00	2,142,000.00	14,590,880.84	11,973,720.80	3,664,278.19	Adenda #8 por definir	62,970,879.83	77.27%	77.79%	65	06/10/2010	06/10/2012	24 m (731 dc)	06/10/2012	06/01/2013	3 m (92 dc)	Adenda #2 de monto		
																				06/01/2013	06/07/2013	6 m (181 dc)	06/07/2013	30/04/2014	298 dc
																				30/04/2014	30/06/2017	1157 dc	30/06/2017	22/12/2017	175 dc
																				22/12/2017	30 NOV 18	343 dc =2997dc total	30 NOV 18	28FEB20 por definir	447 dc
Proyecto detenido desde mayo de 2019. Adendas permanecen en el MINS por negociación IBT Retira desde marzo su personal por la cuarentena y mantiene 2 celadores.																									
3	10122	Contrato Llave en mano para el Estudio, Diseño, Construcción, Equipamiento y Financiamiento del Hospital Anita Moreno, ubicado en la Provincia de Los Santos. Acto Público 2010-0-12-0-08-LV-009910	CONSORCIO IBT HEALTH	183 (2010)	20%	11,900,000.00	59,500,000.00	4,165,000.00	26,729,347.17	12,532,843.84	3,974,867.02	Adenda #9 por definir	106,902,058.03	85.00%	90.83%	78	06/10/2010	06/10/2013	36 m (1,096 dc)	06/10/2013	06/01/2014	3 m (92 dc)	Adenda #2 para incluir Financiamiento y Otros en el cuadro de emisión de CNO		
																				Adenda #3 de monto			06/01/2014	14/10/2014	277 dc
																				14/10/2014	30/08/2017	1050 dc	30/08/2017	29/12/2017	121 dc
																				29/12/2017	31/07/2018	214 dc	31/07/2018	30/12/2018	152 dc =3002dc total
Proyecto detenido desde marzo de 2019 Aceptación Preliminar del Pabellón de Psiquiatría el 19-2-2017 Proyecto inaugurado parcial el 26-2-2019 Adendas permanecen en el MINS por negociación En marzo 2020 IBT retira su personal por la cuarentena y mantiene 2 celadores.																									
4	10167	Contrato Llave en mano para el Estudio, Diseño, Construcción, Equipamiento y Financiamiento del Hospital Manuel Amador Guerrero, ubicado en la Provincia de Colón. Acto Público 2010-0-12-0-08-LV-009910	CONSORCIO IBT HEALTH	185 (2010)	20%	22,100,000.00	110,500,000.00	7,735,000.00	20,388,927.90	22,381,216.48	12,733,114.28	Adenda #8 por definir	173,738,258.66	44.18%	67.66%	51	06/10/2010	06/10/2013	36 m (1,096 dc)	06/10/2013	06/01/2014	3 m (92 dc)	Adenda #2 para incluir Financiamiento y Otros en el cuadro de emisión de CNO		
																				Adenda #3 de monto			06/01/2014	14/06/2015	524 dc
																				14/06/2015	14/07/2015	30 dc	14/07/2015	30/09/2017	809 dc
																				30/09/2017	28/12/2018	454 dc =3005dc total	28/12/2018	30/12/2020 por definir	733 dc
Proyecto detenido desde 28 de febrero de 2019 Adendas permanecen en el MINS por negociación. IBT retira en marzo 2020 su personal por la cuarentena y mantiene 3 celadores																									
5	11215	Contrato Llave en mano para el Estudio, Diseño, Construcción, Equipamiento y Financiamiento del Hospital Luis "Chicho" Fábrega, ubicado en la Provincia de Veraguas. Acto Público 2010-0-12-0-08-LV-009910	FCC Construcción	246-2010	20%	24199740	120,998,700.00	41,724,969.68	1,961,618.94				164,685,288.62	ENTREGADO	99.83	34	13/01/201	13/01/2014	36 m (1,096 dc)	Adenda #1 de inclusión de IBTMS			Adenda #2 de monto		
																				14/01/2014	30/12/2014	351 dc	Acta de Entrega Sustancial de 30 de diciembre de 2014 Inaugurado y Funcionando 26/06/2015 Adenda #4 de monto por B/3,758,936.13 pendiente de partida presupuestaria.		

Item	Cobe	Proyecto	Compañía.	Contrato N°	Anticipo		Valor original del Contrato	Valor de las Adendas con ITBMS.					Totales por proyecto	Avance Físico (%)	Avance Financiero según cuenta		Inicio Original	Final Original	Duración Original	Fecha de Terminación según Adenda de Tiempo					
					Porcentaje	Monto		1a	2a	3a	4a	5a			Porcentaje	Cuenta No.				Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
6	11434	Diseño y ejecución del anteproyecto, planos finales, construcción, equipamiento de obra civil, equipo médico y no médico, mobiliario de oficina, capacitación y adiestramiento de personal y mantenimiento preventivo correctivo del nuevo Centro de Atención Primaria de Salud Innovadora MINSA CAPSI . Distrito de Panama, Provincia de Panama. (Las Garzas, Pacora)	Consortio Constructora real, S. A. y Design, Build, Engineering, Inc.	110 (2009)	20%	735,000.00	3,675,000.00	#1					5,440,239.21	100%	100%	11	24/03/2010	20/08/2010	150 días calendario	21/08/2010	29/03/2011	120 dc	30/03/2011	28/05/2011	101 dc
								1,765,239.21																	
7	11301	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Changuinola en el corregimiento de El Empalme, provincia de Bocas del Toro. Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823	Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.	244 (2010)	10%	534,508.10	5,345,081.00						5,345,081.00	94.27	96.50	13	05/04/2011	05/07/2012	15 meses (457 dc)	Adenda #1 por fianza de cumplimiento, costo de financiamiento y pago de CNO's			05/07/2012	05/09/2012	2m (62 dc)
								Adenda #4 de equipamiento médico con balance cero			05/09/2012	05/02/2013								5m (153 dc)					
								05/02/2013	30/06/2013	145 dc	30/06/2013	01/12/2014 en trámite suspendido								519 dc					
								Acta de Aceptación Preliminar de 28 de junio de 2013 Inaugurado 22-8-13 Funcionando 6-8-2013.																	
8	11300	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Cuipo de Ciricito, Costa Abajo, Provincia de Colón. Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823	Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A	245 (2010)	10%	517,577.20	5,175,772.00						5,175,772.00	78.01%	78.25%	9	05/04/2011	05/04/2012	12 m (366 dc)	Adenda #1 de _____			05/04/2012	05/09/2012	5m (153 dc)
								Adenda #4 de _____			05/09/2012	05/02/2013								5m (153 dc)					
								05/02/2013	30/06/2013	145 dc =817dc total	30/06/2013	01/12/2014 por definir								519 dc					
								Proyecto detenido desde 2013. En proceso de cesión de Contrato para terminar los trabajos.																	
9	11296	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Chepigana, Santa Fe, Provincia de Darién. Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823	Consortio Termotécnica Megaproyectos	253 (2010)	10%	851,391.24	8,513,912.44						8,513,912.44	91.31%	84.50%	28	05/04/2011	05/07/2012	15 m (457 dc)	Adenda #1 de _____			05/07/2012	05/09/2012	2m (92 dc)
								Adenda #4 de _____			05/09/2012	05/02/2013								5m (153 dc)					
								05/02/2013	30/06/2013	145 dc	30/06/2013	30/12/2013								183 dc					
								30/12/2013	30/04/2014	121 dc	30/04/2014	01/12/2014								215 dc					
								01/12/2014	30/03/2016	484 dc	30/03/2016	30/11/2016								245 dc					
30/11/2016	30/11/2018	730 dc =2825dc total	En Arbitraje Internacional, suspendido por negociación al mes de junio de 2018. En julio por el cambio de Gobierno la empresa retoma el Arbitraje Internacional. Pendiente construcción de pozo de agua y línea trifásica																						
10	11299	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Burunga, Arraiján, Provincia de Panamá. Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823	Consortio Termotécnica Megaproyectos	255-2010	10%	613,990.42	6,139,904.19						6,139,904.19	99.00	99.52	33	05/04/2011	05/04/2012	12 m (366 dc)	Adenda #1 de _____			05/04/2012	05/09/2012	5m (153 dc)
								Adenda #3 de _____			05/09/2012	05/02/2013								5m (153 dc)					
								Adenda #5 de _____			06/02/2013	30/06/2013								145 dc					
								01/07/2013	30/12/2013	183 dc	31/12/2013	30/04/2014								121 dc					
								01/05/2014	01/12/2014	215 dc	02/12/2014	30/03/2016								484 dc					
								31/03/2016	07/05/2017 EN RAMITE	402 dc	Acta de Entrega Sustancial de 18 de enero de 2017. Instalación funcionando desde esa fecha. Hasta jun2019 se estaban eliminando actividades para el cierre del Acta de Aceptación Final. En Arbitraje Internacional suspendido por negociación al mes de junio de 2019. En julio por el cambio de Gobierno la empresa retoma el Arbitraje Internacional.														

Item	Cobe	Proyecto	Compañía.	Contrato N°	Anticipo		Valor original del Contrato	Valor de las Adendas con ITBMS.					Totales por proyecto	Avance Físico (%)	Avance Financiero según cuenta		Inicio Original	Final Original	Duración Original	Fecha de Terminación según Adenda de Tiempo						
					Porcentaje	Monto		1a	2a	3a	4a	5a			Porcentaje	Cuenta No.				Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración	
11	11298	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de el Tigre de los Amarillos, Provincia de Veraguas. Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823	Consorcio Termotécnica Megaproyectos	254-2010	10%	613,990.42	8,513,912.44	6,139,904.19	#10 (por L.Trifásica) refinada 6-5-2016	Adenda #13 a tramitar por B/984,935.24				7,150,508.69	94.53	92.64	33	05/04/2011	05/04/2012	15 m (457 dc)	Adenda #1 de _____			05/04/2012	05/09/2012	2 m (62 dc)
																					05/09/2012	05/02/2013	5 m (153 dc)	Adenda #4 de _____		
																					06/02/2013	30/06/2013	145 dc	01/07/2013	30/12/2013	183 dc
																					31/12/2013	30/04/2014	121 dc	01/05/2014	01/12/2014	215 dc
																					02/12/2014	30/03/2016	485 dc	31/03/2016	31/07/2016	123 dc
01/08/2016	07/11/2016	99 dc	Acta de Entrega Sustancial de 13 de julio de 2018. Instalación funcionando desde 23 de julio de 2018 Se están eliminando actividades para el cierre del Acta de Aceptación Final. En Arbitraje Internacional suspendido por negociación al mes de junio. En julio por el cambio de Gobierno la empresa retoma el Arbitraje Internacional.																							
12	11294	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Las Tablas, distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823	CONSORCIO IBT HEALTH	40 (2011)	10%	536,045.20	5,360,452.00	#1 de monto refinada 5-7-2011	#4				7,220,814.75	88.37	82.18	9	11/07/2011	11/07/2012	12 meses (366 dc)	Adenda #1 de monto por costo de financiamiento			11/07/2012	11/02/2013	7 m (215 dc)	
																				11/02/2013	30/06/2013	149 dc	30/06/2013	15/11/2013	138 dc	
																				Acta de Aceptación Preliminar de 15 de noviembre de 2013 Inaugurado 13-01-2014 Funcionando 21-01-2014						
13	11291	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Ocu, distrito de Ocu, provincia de Herrera Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823	CONSORCIO IBT HEALTH	38 (2011)	10%	534,499.60	5,344,996.00	#1 de monto	#4				7,249,057.77	88.50	82.25	10	11/07/2011	11/07/2012	12m (366 dc)	Adenda #1 de monto por costo de financiamiento			11/07/2012	11/02/2013	7m (215 dc)	
																				11/02/2013	30/06/2013	149 dc	30/06/2013	30/08/2013	61 dc	
																				Acta de Aceptación Preliminar de 30 de agosto de 2013 Inaugurado 13-11-2013 Funcionando 18-11-2013						
14	11293	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Pesé, distrito de Pesé, provincia de Herrera Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823	CONSORCIO IBT HEALTH	39 (2011)	10%	534,636.50	5,346,365.00	#1 de monto	#4				7,004,741.06	88.64	82.43	10	11/07/2011	11/07/2012	12m (366 dc)	Adenda #1 de monto por costo de financiamiento			11/07/2013	11/02/2013	7 meses (215 dc)	
																				11/02/2013	30/06/2013	149 dc	30/06/2013	30/08/2013	61 dc	
																				Acta de Aceptación Preliminar de 30 de agosto de 2013 Inaugurado 28-08-2013 Funcionando 30-08-2013						
15	11295	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Pedasí, provincia de Los Santos Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823	CONSORCIO IBT HEALTH	41-2011	10%	672542.1	6,725,421.00	#2	#4				9,553,381.99	90.43	79.52	8	11/07/2011	11/07/2012	12 m (366 dc)	Adenda #1 de monto por costo de financiamiento			11/07/2012	11/02/2013	7 m (215 dc)	
																				12/02/2013	30/06/2013	139 dc	01/05/2013	20/12/2014	538 dc	
																				21/12/2014	15/07/2015 PARA REFRENDO	269 dc	Acta de Inspección Final de 31 de agosto de 2014 Inaugurado 03-09-2015			
16	11289	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Volcán, provincia de Chiriquí Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823	CONSORCIO IBT HEALTH	37-2011	10%	742311.4	7,423,114.00	#2	#4				10,579,519.35	ENTREGADO	84.85	8	11/07/2011	11/07/2012	12 m (366 dc)	Adenda #1 de monto por costo de financiamiento			11/07/2012	11/02/2013	7 m (215 dc)	
																				12/02/2013	30/06/2013	139 dc	01/05/2013	30/03/2014	273 dc	
																				Acta de Inspección Final de 10 de agosto de 2014 Inaugurado 29-04-2014 Funcionando 19-05-2014						

Item	Cobe	Proyecto	Compañía	Contrato N°	Anticipo		Valor original del Contrato	Valor de las Adendas con ITBMS.					Totales por proyecto	Avance Físico (%)	Avance Financiero según cuenta		Inicio Original	Final Original	Duración Original	Fecha de Terminación según Adenda de Tiempo																		
					Porcentaje	Monto		1a	2a	3a	4a	5a			Porcentaje	Cuenta No.				Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración													
17	11432	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Macaracas, Provincia de Los Santos. Renombrado "Hospital Luis H. Moreno. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042	HPC Contratas	81-2011	10%	1164413.401	11,644,134.01	#5	#6					16,243,177.93	ENTREGADO	100	11	15/11/2011	15/02/2013	15 m (458 dc)	Adenda #1 de _____			16/02/2013	15/08/2013	181 dc												
								16/08/2013	30/11/2013	107 dc	01/12/2013	31/01/2014	62 dc																									
								01/02/2014	30/05/2014	119 dc	31/05/2014	30/05/2015	365 dc																									
																				Acta de Aceptación Final de 30 de mayo de 2015																		
18	11435	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Tortí, Provincia de Panamá. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042	HPC Contratas	82-2011	10%	1,030,000.00	10,300,000.00	#3	#4	#5				15,012,565.45	ENTREGADO	92.01	13	15/11/2011	15/02/2013	15 m (458 dc)	Adenda #1 de _____			16/02/2013	15/08/2013	181 dc												
								16/08/2013	30/05/2014	288dc	31/05/2014	30/07/2014	61 dc																									
								31/07/2014	16/02/2018	1297 dc																												
																				Acta de Aceptación Final de 16 de febrero de 2018 Funcionando desde mayo de 2018																		
19	11431	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Dolega, Provincia de Chiriquí. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042	HPC Contratas	78-2011	10%	910,000.00	9,100,000.00	#5	#6					12,774,258.21	98.00	83.12	9	26/12/2012	26/01/2013	12 meses (366 dc)	Adenda #1 de _____				15/08/2013	201 dc												
									30/11/2013	107 dc		17/02/2013	79 dc																									
									30/04/2014	72 dc		30/05/2015	395 dc																									
																				Acta de Aceptación Final de 29 de mayo de 2015 Inaugurado y en funcionamiento desde 09-10-15																		
20	11438	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Nueva Italia, Provincia de Colón. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042	HPC Contratas	86 (2011)	10%	920,000.00	9,200,000.00	#4 de monto 14 Ref/16-6	#5					14,304,629.91	60.68%	64.11%	7	26/01/2012	26/01/2013	12 m (366 dc)	Adenda #1 de _____			26/01/2013	26/11/2013	304 dc												
								26/11/2013	30/05/2014	185 dc	Adenda #4 de monto																											
								30/05/2014	28/12/2018	1673 dc	Adenda #6 pendiente																											
																				Proyecto detenido por la Emergencia Nacional. Adenda #6 de tiempo tramitándose antes de cuarentena pendiente de partida presupuestaria.																		
21	11426	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Llano Cartí, Comarca de Kuna Yala. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042	Consorcio OMEGA CIRACET	83 (2011)	10% Clausula Vigésimo Segunda del Contrato	2,318,389.80	11,591,949.00							11,591,949.00	54.431	61.25	23	28/10/2011	28/01/2013	15m (458 dc)	Adenda #1 por modificación a clausulas tercera (plazos de ejecución), clausula vigésimo segunda (fianzas sobre obras civiles y equipamiento), quincuagesimo quinta (precio/ costo de financiamiento (al 10%+intereses)), quincuagesimo sexta (financiamiento-pago/anticipo del 20%), y quincuagesimo octava (procuración-financiamiento/al 100%). Refrendada 26-10-2011			28/01/2013	30/06/2014	518 dc												
																				En arbitraje internacional por definir																		
22	11427	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Puerto Caimito, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042	Consorcio OMEGA	85 (2011)	10% Clausula Vigésimo Segunda del Contrato	1,890,000.00	9,450,000.00							9,450,000.00	84.95	69.72	19	28/10/2011	28/01/2013	15 meses (458 dc)	Adenda #1 por modificación a clausulas tercera (plazos de ejecución), clausula vigésimo segunda (fianzas sobre obras civiles y equipamiento), quincuagesimo quinta (precio/ costo de financiamiento (al 10%+intereses)), quincuagesimo sexta (financiamiento-pago/anticipo del 20%), y quincuagesimo octava (procuración-financiamiento/al 100%). Refrendada 26-10-2011			28/01/2013	12/08/2013	196 dc												
																				En arbitraje internacional por definir																		

Item	Cobe	Proyecto	Compañía	Contrato N°	Anticipo		Valor original del Contrato	Valor de las Adendas con ITBMS.					Totales por proyecto	Avance Físico (%)	Avance Financiero según cuenta		Inicio Original	Final Original	Duración Original	Fecha de Terminación según Adenda de Tiempo					
					Porcentaje	Monto		1a	2a	3a	4a	5a			Porcentaje	Cuenta No.				Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
23	11434	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Rio Sereno, provincia de Chiriquí. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042	Consortio OMEGA	77 (2011)	10% Clausula Vigesimo Segunda del Contrato 20% termino cuarto de Adenda #1	1,738,728.00	8,693,640.00						8,693,640.00	65.33	59.91	14	28/10/2011	28/01/2013	15 meses (458 dc)	Adenda #1 por modificación a clausulas tercera (plazos de ejecucion), clausula vigesimo segunda (fianzas sobre obras civiles y equipamiento), quincuagesimo quinta (precio/ costo de financiamiento (al 10%+intereses)), quincuagesimo sexta (financiamiento-pago/anticipo del 20%), y quincuagesimo octava (procura-financiamiento/al 100%). Refrendada 26-10-2011					
																			05/08/2013	30/12/2013	147 dc =794 dc total refrendada 13-1-2014	En arbitraje internacional por definir Proyecto detenido desde el 6-12-2014			
24	11437	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de El Coco, provincia de Panamá. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042	Consortio TAS	84-2011	10%	926,715.82	9,267,158.15						9,267,158.15	100.00	91.80	16	15/12/2011	15/12/2012	12 meses (366 dc)	Adenda #1 por _____ Adenda #2 por _____					
																			15/12/2012	15/05/2013	5 meses (151 dc)	15/05/2013	15/09/2013	4 meses (123 dc)	
																			15/09/2013	15/12/2013	3 meses (91 dc)	16/12/2013	30/10/2014	319 dc	
																					Acta de Aceptación Final de septiembre de 2014			30 de	
25	11436	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Carlos Santana, provincia de Veraguas. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042	Consortio TAS	79-2011	10%	926,715.82	9,267,158.15						9,267,158.15	100.00	99.12	17	15/12/2011	15/12/2012	12 meses (366 dc)	Adenda #1 por _____ Adenda #2 por _____					
																			15/12/2012	15/05/2013	5 meses (151 dc)	15/05/2013	15/09/2013	4 meses (123 dc)	
																			15/09/2013	15/12/2013	3 meses (91 dc)	16/12/2013	30/03/2014	105 dc	
																			31/03/2014	30/10/2014	214 dc	Acta de Aceptación final de de 2014			30 de octubre
26	11433	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de La Villa, provincia de Los Santos. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042	Consortio TAS	80-2011	10%	926,715.82	9,267,158.15						9,267,158.15	100.00	89.88	17	12/01/2012	12/01/2013	12 meses (366 dc)	Adenda #1 por _____ Adenda #2 por _____					
																			12/01/2013	12/06/2013	5 meses (151 dc)	13/06/2013	15/07/2013	95 dc	
																			16/07/2013	15/12/2013	91 dc	16/12/2013	30/10/2014	319 dc	
																					Acta de Aceptación final de de 2014			30 de octubre	
27	14909	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO DE EXTENSIÓN DE LÍNEA TRIFÁSICA PARA EL MINSA CAPSI TIGRE DE LOS AMARILLOS Y SANTA FE Acto Público 2013-0-12-0-99-AV-009039	Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.	078 (2013)	0%	0.00	1,226,500.00						1,226,500.00	37.00	36.68	1	30/12/2013	29/03/2014	90 d.c.	01/12/2014 en proceso de cancelación por mutuo acuerdo. Los contratistas de los MINSA CAPSI terminaron el trabajo. (N.B.)					
28	14919	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO DE PERFORACIÓN DE POZOS Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LOS MINSA CAPSI. (Santa Fe, Pedasi, Tigre de los amarillos, Volcán, Pesé, Llano Cartí, Tortí, Macaracas, Dolega y Nueva Italia)) Acto Público 2013-0-12-0-99-AV-009041	Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.	075 (2013)	0%	0.00	655,762.59						655,762.59	50.00	0.00	N/C	30/12/2013	29/03/2014	90 d.c.	01/12/2014 en proceso de cancelación por mutuo acuerdo. Los contratistas de los MINSA CAPSI terminaron el trabajo. (N.B.)					
TOTALES							525,376,090.12						780,677,418.74												

N/C = No tiene cuentas
 La Adenda No.1 de los hospitales de IBT Health solo contiene la inclusión del ITBMS. Según Contrato los valores originales no incluyen el impuesto.
 Huelga del SUNTRACS, desde el 18-4-18 hasta el 18-5-18, por negociación de Convención Colectiva 2018-2021.
 Porcentajes financieros adicionales en la columna "Otros según cuenta" por Adendas, Presencia Extendida y Equilibrio Contractual en contratos de HPC
 A partir de nov20,2020 se unifican los cuadros de Hospitalares y MINSA CAPSI en un solo cuadro.