

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - AGOSTO 15, 2020

Proyectos detenidos por Emergencia Nacional según Decreto Ejecutivo N° 506, de 24 de marzo de 2020, que "Ordena la Suspensión Temporal de la Actividad de la Industria de la Construcción" por 30 días calendario a partir del 25 de Marzo.

Por Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020 se prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 30 días calendario a partir del 24 de abril

Por Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020 se extiende la prórroga de suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 15 días calendario a partir del 10 de junio.

Por Decreto Ejecutivo N° 840 de 24 de junio de 2020 se extiende la prórroga de suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 15 días calendario a partir del 26 de junio.

Por Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020 se extiende la prórroga de suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 15 días calendario a partir del 11 de julio.

Por Decreto Ejecutivo N° 874 de 25 de julio de 2020 se extiende la prórroga de suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 15 días calendario a partir del 26 de julio.

Por Decreto Ejecutivo N° 880-A de 10 de agosto de 2020 se extiende la prórroga de suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 15 días calendario a partir del 10 de agosto.

Trámites de Adendas de Tiempo y Monto adicional en actualización de justificaciones.

Item	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Monto Inicial (2)	Adendas de Monto	Monto Final	Inicia	Finaliza	Duración	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta aprobada		Adendas de Tiempo					
											%	cta #	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
CHIRIQUI																		
AÑO 2018																		
1	Pedido 16-5342. Estudio, Anteproyecto, Diseño, Desarrollo de Planos de construcción final, equipamiento Médico y no Médico, Capacitación, para la construcción de la Ampliación del Centro de Salud de Boquerón 2016-0-12-0-04-LV-020487	Constructora DELSEL, S. A.	038-2018	536,966.66		536,966.66	07/12/2018	05/12/2020	730 días calendario	86.20%	79.93%	5				Adenda #1 de monto adicional por B/.80,293.87 EN TRÁMITE esperando asignación de partida Cuenta #5 en trámite de refrendo. Solo se han pagado 2 cuentas. Instalación en funcionamiento		
COCLÉ																		
AÑO 2017																		
2	Pedido 16-1823. Desarrollo de planos de construcción, construcción y equipamiento para las mejoras y Ampliación al Centro de Salud del Valle de Antón. 2016-0-12-0-02-LV-017893	Consorcio RODSA.VALLESA-EXTRACO	027 (2017)	4,979,957.09	Adenda #1 67,297.20	5,047,254.29	05/06/2017	27/11/2018	540 días calendario	72.00%	62.64%	15	Adenda #1 de monto y tiempo 28/11/2018 16/06/2019 200 días calendario =740 dc total refrendada 23-11-18			Adenda #2 EN JUSTIFICACIÓN (por posible reactivación) 17/06/2019 31/08/2020 442 días calendario =1,182 dc total EN TRAMITE		
3	Pedido 16-253. Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Río Grande, ubicado en el Corregimiento de Águadulce, Provincia de Coclé. MSP 2016-0-12-0-02-AV-016879	Construcciones y remodelaciones EUROX S.A.	033 (2017)	1,430,063.34		1,430,063.34	25/09/2017	25/05/2018	8 meses	62.00%	45.67%	2	Adenda #1 de tiempo 26/05/2018 21/12/2018 210 días calendario =450 dc total refrendada 28-8-18			Adenda #2 de tiempo 22/12/2018 21/12/2019 365 días calendario =815 dc total refrendada 28-12-2019		
													Adenda #3 de tiempo EN JUSTIFICACIÓN 22/12/2019 31/08/2020 254 días calendario =1,069 dc total					
4	Pedido 16-4626. Estudio, Diseño y Desarrollo de planos, para la construcción y equipamiento médico no médico del nuevo Centro Materno Infantil del Copé, Provincia de Coclé, 2016-0-12-0-02-LV-019942	Constructora RIGASERVICE, S. A.	045 (2017)	9,292,005.00		9,292,005.00	24/11/2017	17/05/2019	540 días calendario	89.00%	68.53%	9	Adenda #1 EN JUSTIFICACION (por posible reactivación) 18/05/2019 24/08/2020 465 días calendario =1,005 dc total			Adenda #2 de monto por Línea Trifásica por B/.2,231,846.05 a la espera que adenda #1 sea refrendada Se han pagado las cuentas #1-2, 4 y 6. Pendiente de pago 3 y 5. Pendiente obtener partida presupuestaria para construcción de Línea Trifásica Se corrige duración adenda 1 por error de dedo (may31)		
AÑO 2018																		
5	Pedido 16-3279. Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Caimito, ubicado en la Provincia de Coclé, Distrito de Penonomé, Corregimiento de Pajonal. MSP 2016-0-12-0-02-AV-018532	URBAN COMPANY S.A.	063 (2016)	490,063.34		490,063.34	15/01/2018	15/06/2018	5 meses (151 dc total)	78.00%	65.00%	#3	Adenda #1 15/06/2018 15/10/2018 4 meses =9 meses total (273 dc total)			Adenda #2 15/10/2018 15/08/2019 10 meses total =19 (396 dc total) refrendada 23-5-2019		
													Adenda #3 EN JUSTIFICACION (por posible reactivación) 15/08/2019 15/03/2020 7 meses =26 meses total					
6	Estudio, Diseño de Anteproyecto para la Ejecución de los Diseños y Desarrollo de los Planos Finales, Especificaciones Técnicas, Construcción, Dotación e Instalación de Equipo Médico y No Médico fijo, Mobiliario Hospitalario de Oficina, Instrumental; Incluye Capacitación y Adiestramiento del Personal, Mantenimiento Preventivo y Correctivo por 3 años, para el Nuevo Hospital Aquilino Tejeira, ubicado en la Provincia de Coclé. 2016-0-12-0-02-LV-020565	Consorcio Hospital AT (COPIISA y Constructora NOVA, S. A.)	004 (2018)	166,500,000.00		166,500,000.00	16/07/2018	14/07/2021 13/07/2024	1095 días calendario para la Obra Civil + 1095 días calendario para Mantenimiento Preventivo y Correctivo = 2,190 d.s. total	21.85%	27.45%	9				Cuentas #4b a la #7 (2019) en trámite de pago		

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - AGOSTO 15, 2020

Proyectos detenidos por Emergencia Nacional según Decreto Ejecutivo N° 506, de 24 de marzo de 2020, que "Ordena la Suspensión Temporal de la Actividad de la Industria de la Construcción" por 30 días calendario a partir del 25 de Marzo.

Por Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020 se prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 30 días calendario a partir del 24 de abril

Por Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020 se extiende la prórroga de suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 15 días calendario a partir del 10 de junio.

Por Decreto Ejecutivo N° 840 de 24 de junio de 2020 se extiende la prórroga de suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 15 días calendario a partir del 26 de junio.

Por Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020 se extiende la prórroga de suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 15 días calendario a partir del 11 de julio.

Por Decreto Ejecutivo N° 874 de 25 de julio de 2020 se extiende la prórroga de suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 15 días calendario a partir del 26 de julio.

Por Decreto Ejecutivo N° 880-A de 10 de agosto de 2020 se extiende la prórroga de suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 15 días calendario a partir del 10 de agosto.

Trámites de Adendas de Tiempo y Monto adicional en actualización de justificaciones.

Item	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Monto Inicial (2)	Adendas de Monto	Monto Final	Inicia	Finaliza	Duración	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta aprobada		Adendas de Tiempo													
											%	cta #	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración								
AÑO 2019																										
7	Pedido 18-642. Obra civil, mobiliario y equipamiento del Centro Materno Infantil de Tambo, en la Provincia de Coclé. 2018-0-12-0-02-LV-023875	Constructora Selva Negra, S. A.	110 (2018)	5,678,000.00		5,678,000.00	08/05/2019	07/05/2020	365 días calendario	11.75%	7.28%	3														
COLÓN																										
AÑO 2017																										
8	Pedido 16-5864. Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de anteproyecto, planos finales y la construcción de la obra civil, de la Ampliación del Centro de Salud de Nombre de Dios Materno Infantil, del Corregimiento de Santa Isabel, de la Provincia de Colón. MSP 2016-0-12-0-03-LV-020446	Ingeniería y Construcciones JR, S. A.	053 (2017)	645,959.00	Adenda #2 de monto refrendada 20-12-2019 91,831.38	737,790.38	20/09/2017	17/05/2018	240 días calendario	90.00%	91.96%	4	Adenda #1 refrendada 31-08-2018 18/05/2018 24/11/2018 191 días calendario =431 dc Total			Adenda #3 refrendada sin fecha 25/11/2018 14/08/2019 263 días calendario total =694 dc Refrendada sin fecha										
														Acta de Recibo Sustancial de 2 de agosto de 2019 refrendada 08-05-2020												
AÑO 2018																										
9	Pedido 17-3203. Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil del Centro Materno Infantil Dr. Miguel Vargas, ubicado en el Corregimiento de Palmas Bellas, Distrito de Chagres, Provincia de Colón. MSP 2017-0-12-0-03-LV-022442	Sistemas de Vapor, S. A.	050 (2018)	1,350,000.00		1,350,000.00	29/10/2018	29/10/2019	365 días calendario	60.00%	20.70%	1	Adenda #1 EN TRÁMITE 30/10/2019 10/05/2020 194 días calendario =559 dc total			La Adenda #1 de tiempo adicional sigue en trámite desde octubre 2019. #2 para firmas. Cuenta										
10	Pedido 17-3208. Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de anteproyecto, planos finales y la construcción de la obra civil del Centro de Salud de Miguel de la Borda, Distrito de Donoso, Provincia de Colón. MSP 2017-0-12-0-03-LV-022523	THELMAR PANAMA, S. A.	028 (2018)	970,181.75		970,181.75	08/11/2018	04/10/2019	330 días calendario	5.50%	5.78%	1	Adenda #1 de Tiempo y Monto EN TRÁMITE 05/10/2019 04/12/2020 427 días calendario =757 dc total			En trámite de plano por legalización de terreno. Contraista solicitó extensión de Tiempo por 14 meses										
AÑO 2019																										
11	Pedido 18-1631. Estudios, diseño, desarrollo de planos, equipamiento médico, mobiliarios administrativos y mantenimiento del sistema de aire acondicionado por dos (2) años, para la Rehabilitación del Centro de Salud de Cativá, Corregimiento e Cativá, Distrito de Colón, Provincia de Colón. 2018-0-12-0-03-LV-024387	Constructora Selva Negra, S. A.	108-2018	3,045,432.00		3,045,432.00	25/04/2019	19/02/2020 obra civil 18/02/2021 mantenimiento preventivo y correctivo	300 dc obra civil + 730 dc mantenimiento preventivo y correctivo)	0.00%	6.93%	1				Detenido desde junio 2019 por legalización de terreno. Contratista esperando nota de la DIS para reactivar. En elaboración de Convenio en Asesoría Legal para ceder el terreno. Por definir fecha de inicio y duración de obra por caso excepcional de tener 2 ordenes de proceder refrendadas.										
DARIÉN																										
AÑO 2019																										
12	Pedido 17-1677. Ampliación del Hospital El Real de Santamaría, ubicado en el Distrito de Pinogana. MSP 2017-0-12-0-08-LV-023038	RC CONSTRUCTORES INC. S. A.	047-2018	2,075,264.25		2,075,264.25	24/06/2019	23/06/2020	365 días calendario	0.00%	0.00%	0	Adenda #1 EN JUSTIFICACION (por posible reactivación) 24/06/2020 23/10/2021 487 días calendario =852 dc total													

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - AGOSTO 15, 2020

Proyectos detenidos por Emergencia Nacional según Decreto Ejecutivo N° 506, de 24 de marzo de 2020, que "Ordena la Suspensión Temporal de la Actividad de la Industria de la Construcción" por 30 días calendario a partir del 25 de Marzo.

Por Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020 se prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 30 días calendario a partir del 24 de abril

Por Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020 se extiende la prórroga de suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 15 días calendario a partir del 10 de junio.

Por Decreto Ejecutivo N° 840 de 24 de junio de 2020 se extiende la prórroga de suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 15 días calendario a partir del 26 de junio.

Por Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020 se extiende la prórroga de suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 15 días calendario a partir del 11 de julio.

Por Decreto Ejecutivo N° 874 de 25 de julio de 2020 se extiende la prórroga de suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 15 días calendario a partir del 26 de julio.

Por Decreto Ejecutivo N° 880-A de 10 de agosto de 2020 se extiende la prórroga de suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 15 días calendario a partir del 10 de agosto.

Trámites de Adendas de Tiempo y Monto adicional en actualización de justificaciones.

Item	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Monto Inicial (2)	Adendas de Monto	Monto Final	Inicia	Finaliza	Duración	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta aprobada		Adendas de Tiempo					
											%	cta #	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
LOS SANTOS																		
AÑO 2018																		
13	Suministro e instalación de unidades de climatización en los servicios hospitalarios e Radiología, Cuidados Intensivos y Esterilización, Quirofano N°1, Quirofano N°2, Recobro de Quirofano N1 y Quirofano N2, Pediatría y Laboratorio del Hospital Regional Dr. Joaquín Pablo Franco Sayaz. 2017-0-12-0-07-AV-022885	Desing, Installation and Consulting Engineering Company, Inc.	025-2018	390,100.00		390,100.00	10/09/2018	07/02/2019	150 días calendario	98.00%	40.00%	2	Adenda #1 (unificada) EN TRAMITE SUSPENDIDO			Funcionando todo menos UCI que mantiene split viejo		
												08/02/2019	30/10/2019	265 días calendario =415 dc total Se unifican las 2 adendas anteriores				
AÑO 2019																		
14	Pedido 17-3114. Suministro e instalación de Planta Eléctrica de 335 KVA con cabina insonorizada 120/208 voltios, mano de obra y materiales incluyendo caseta y cuarto eléctrico del Hospital Rural de Tonosí. MSP 2018-0-12-0-07-LP-024853 Gestión 2019-2024	HIDRO POWER SYSTEM, INC.	023-2019	128,400.00		128,400.00	14/11/2019	13/12/2019	30 días hábiles	90.00%	90.00%	3	Adenda #1 EN TRÁMITE					
													14/12/2019	11/04/2020	120 días calendario =150 dc total. EN TRAMITE			
PANAMA ESTE																		
AÑO 2012																		
15	Diseño y ejecución del anteproyecto final, planos de construcción de la obra civil Equipo Biomédico, Capacitación, Mantenimiento, preventivo y correctivo, del nuevo Policentro de Tocumen. 2011-0-12-0-08-AV-003150	Consorcio Politocumen 2011	069 (2011)	13,655,137.16		13,655,137.16	20/02/2012	10/11/2013	630 días calendario	46.16%	31.83%	15	Adenda #2		Adenda #3		Proyecto detenido. Por Decreto Ejecutivo 1840 de 5-12-2014 se ordena expropiación del terreno. Por falta de información el Decreto está suspendido.	
												11/11/2013	15/10/2014	339 días calendario Refrendada 21-04-2019	16/10/2014	15/12/2016		792 días calendario Refrendada 21-10-201
												Adenda #4 EN TRÁMITE SUSPENDIDO		16/12/2016	14/11/2017	334 días calendario =2,095 dc total		
AÑO 2017																		
16	Diseño, desarrollo de planos de anteproyecto y planos finales para la construcción de la obra civil, de Ampliación del PoliCentro de Chepo, ubicado en el Corregimiento de Chepo, Provincia de Panamá. MSP 2016-0-12-0-08-LV-019738	THELMAR PANAMA, S.A. / CONSORCIO THM TRIVENTI	005-2017	2,334,828.17		2,334,828.17	04/09/2017	04/07/2018	10 meses	80.00%	61.03%	8	Adenda #1		Adenda #2 EN JUSTIFICACION (por posible reactivación)		Proyecto detenido por refrendo de Adenda #2 para procesar el pago de la cuenta #8. Solicitud de extensión de 6 meses adicionales en Adenda en trámite.	
												04/07/2018	04/12/2018	5 meses	04/12/2018	04/11/2020		23 meses meses total =38
PANAMA METRO																		
AÑO 2016																		
17	Suministro, instalación y mantenimiento de cuatro (4) ascensores en los edificios 253, 255 y 261 de la sede del Ministerio de Salud 2015-0-12-0-08-LV-014484	Elevación y Tecnología, S. A.	259 (2015)	223,727.19		223,727.19	27/06/2016	23/12/2016	180 días calendario	93.00%	80.00%	1	Adenda #1			Pendiente de asignación presupuestaria para actualizar adenda y terminar el proyecto.		
												26/12/2016	26/06/2018	547 días calendario =727 dc total EN TRAMITE				
18	Rehabilitación del techo del Edificio 265 del antiguo Complejo Gorgas, Ministerio de Salud. 2015-0-12-0-08-LV-014508	Electroventas y Servicios, S.A.	281 (2015)	279,108.97		279,108.97	22/02/2016	16/11/2016	270 días calendario	62.00%	48.00%	2	Adenda #1			Liquidación de Contrato EN TRÁMITE		
													17/11/2016	30/07/2019	984 días calendario = 1254 dc total EN TRAMITE			

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - AGOSTO 15, 2020

Proyectos detenidos por Emergencia Nacional según Decreto Ejecutivo N° 506, de 24 de marzo de 2020, que "Ordena la Suspensión Temporal de la Actividad de la Industria de la Construcción" por 30 días calendario a partir del 25 de Marzo.

Por Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020 se prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 30 días calendario a partir del 24 de abril

Por Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020 se extiende la prórroga de suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 15 días calendario a partir del 10 de junio.

Por Decreto Ejecutivo N° 840 de 24 de junio de 2020 se extiende la prórroga de suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 15 días calendario a partir del 26 de junio.

Por Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020 se extiende la prórroga de suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 15 días calendario a partir del 11 de julio.

Por Decreto Ejecutivo N° 874 de 25 de julio de 2020 se extiende la prórroga de suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 15 días calendario a partir del 26 de julio.

Por Decreto Ejecutivo N° 880-A de 10 de agosto de 2020 se extiende la prórroga de suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 15 días calendario a partir del 10 de agosto.

Trámites de Adendas de Tiempo y Monto adicional en actualización de justificaciones.

Item	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Monto Inicial (2)	Adendas de Monto		Monto Final	Inicia	Finaliza	Duración	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta aprobada		Adendas de Tiempo					
					%	cta #						Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración		
AÑO 2017																			
19	Rehabilitación del Edificio 255 del Complejo Gorgas, Ministerio de Salud, Corregimiento de Ancón 2016-0-12-0-08-AV-018061	Consortio Rehabilitación del edificio 255 (Representaciones Halfe, S.A. (HALFESA) y En Gris Constructora, S.A.)	047 (2016)	1,099,431.42	Adenda #1	Adenda #2 de monto	1,698,183.30	03/05/2017	28/12/2017	240 días calendario	96.49%	95.49%	5	Adenda #1 de monto y de tiempo			adenda #3		
					298,866.28	299,885.60								29/12/2017	23/11/2018	330 días calendario =570 dc total Refrendada 23-08-2018	24/11/2018	08/04/2019	135 días calendario =705 dc total Refrendada 03-01-2019
					Adenda #4 EN TRÁMITE									Acta de Recibo Sustancial de Obra de julio de 2019 de 27					
20	Pedido 16-4650. Estudio, Diseño, Anteproyecto, Desarrollo de Planos, Especificaciones Técnicas, Construcción y Equipamiento del Depósito Nacional de Vacunas (Biológicos). 2016-0-12-0-08-LV-020296	Administración y supervisión de obras civiles, S. A. (ASOCSA)	032-2017	7,962,071.01	Adenda #2 de monto y tiempo EN TRAMITE		7,962,071.01	16/10/2017	08/04/2019	540 días calendario	53.31%	53.26%	14	Adenda #1 de tiempo			Adenda #2 de monto y tiempo EN JUSTIFICACION (por reactivación)		
														09/04/2019	19/02/2020	317 días calendario =857 dc total refrendada 7-5-19	20/02/2020	30/11/2020	285 días calendario =1,142 dc total
21	Estudios, diseños, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, equipos mecánicos, equipos médicos, mobiliarios y demolición de edificio existente y construcción nueva del Centro de Salud de Curundú MINSA 2016-0-12-0-08-LV-019028	Consortio JOCA-GOC	044 (2017)	10,150,000.00			0.00	08/10/2017	06/12/2018	425 días calendario	42.00%	39.24%	9	Adenda #1			Adenda #2 EN TRAMTE		
														07/12/2018	13/09/2019	280 días calendario =705 dc total	14/09/2019	25/03/2021	549 días calendario =1,254 dc total EN TRAMITE Pendiente de asignación presupuestaria. Pendiente elaboración de Adenda de monto adicional de la Adenda #1 de tiempo por B/284,839.99.
AÑO 2018																			
22	Estudios, diseño, desarrollo de planos finales, equipamiento médico y no médico, mobiliario médico, mobiliario de oficina, capacitación, mantenimiento preventivo y correctivo y la Reposición del Centro de Salud de Las Mañanitas, Corregimiento Las Mañanitas. MSP 2017-0-12-0-08-LV-022686	Constructora MECO, S.A.	011 (2018)	14,223,160.04			14,223,160.04	06/08/2018	04/08/2020 obra civil	730 d.c. Construcción 1,095 d.c. Mantenimiento Preventivo y Correctivo = 1825 dc total	10.38%	17.01%	4	Adenda #1 EN JUSTIFICACION (por reactivación)			A la espera de firma por nuevo Ministro del Memorial para adelantar el trámite del Permiso de Construcción.		
														05/08/2020	09/10/2024 obra civil	432 días calendario = 1,162 dc total obra civil 1,095 dc mantenimiento Pendiente de asignación presupuestaria para tramitar la Adenda			
AÑO 2019																			
23	Pedido 16-4648. Estudios, diseños, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, construcción y equipamiento mecánico, de oficina para el Nuevo Almacén Nacional de Insumo Sanitario MINSA. 2017-0-12-0-08-lv-021411	Consortio Nuevo Almacén de Insumos Sanitarios	05 (2018)	12,259,889.39			12,259,889.39	02/01/2019	27/06/2020	540 días calendario	7.00%	22.25%	3	28/06/2020	17/03/2021	275 días calendario =815 dc total EN TRAMITE	Adenda #2 de monto depende del refrendo de la #1 de tiempo EN TRAMITE. Se mantiene en Legal-DIS ya que CGR no acepta reserva parcial de partida presupuestaria para procesarla. En sustento de cuenta #4 para aprobación de CGR.		
24	Pedido 18-4193. Rehabilitación del techo del Edificio 261 del Complejo Gorgas, Ministerio de Salud, Corregimiento de Ancón. 208-0-12-0-08-LV-025753.	Hombres de Blanco Corp., S.A.	016 (2019)	806,761.99			806,761.99	24/06/2019	19/03/2020	270 días calendario	10.75%	0.00%	0	Adenda #1 de tiempo EN JUSTIFICACION (por reactivación)			Segue en trámite de conexión eléctrica para programar mudanza a oficinas temporales. Se está generando un atraso considerable por esto. La alerta internacional decretada por el Coronavirus a atrasado las notas que debe firmar la Señora Minstra.		
														20/03/2020	19/11/2020	245 días calendario =515 dc total EN TRAMITE			

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - AGOSTO 15, 2020

Proyectos detenidos por Emergencia Nacional según Decreto Ejecutivo N° 506, de 24 de marzo de 2020, que "Ordena la Suspensión Temporal de la Actividad de la Industria de la Construcción" por 30 días calendario a partir del 25 de Marzo.

Por Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020 se prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 30 días calendario a partir del 24 de abril

Por Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020 se extiende la prórroga de suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 15 días calendario a partir del 10 de junio.

Por Decreto Ejecutivo N° 840 de 24 de junio de 2020 se extiende la prórroga de suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 15 días calendario a partir del 26 de junio.

Por Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020 se extiende la prórroga de suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 15 días calendario a partir del 11 de julio.

Por Decreto Ejecutivo N° 874 de 25 de julio de 2020 se extiende la prórroga de suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 15 días calendario a partir del 26 de julio.

Por Decreto Ejecutivo N° 880-A de 10 de agosto de 2020 se extiende la prórroga de suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 15 días calendario a partir del 10 de agosto.

Trámites de Adendas de Tiempo y Monto adicional en actualización de justificaciones.

Item	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Monto Inicial (2)	Adendas de Monto		Monto Final	Inicia	Finaliza	Duración	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta aprobada		Adendas de Tiempo						
												%	cta #	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración	
25	Pedido 17-1819. Remodelación y ampliación del Centro de Salud de Tocumen. Ubicado en el Distrito de Panamá, Provincia de Panamá 2017-0-12-0-08-LV-023195	JAL Construction Corporation	048-2018	89,560.36			89,560.36	09/09/2019	14/04/2020	150 días hábiles	0.00%	0.00%	0							En revisión de planos. El Contratista quiso obtener la aprobación en el Municipio sin la revisión previa de la DIS lo que a causado atraso en el inicio de la obra.
26	Pedido 17-1531. Estudio, Diseño, anteproyecto, desarrollo de planos, equipo médico y no médico, mobiliario de oficina y construcción del Nuevo Centro de Salud de Kuna Nega. 2018-0-12-0-08-LV-023239 Gestion 2019-2024	Consorcio ASOCSA COSAPI	109-2018	3,135,433.08			3,135,433.08	30/10/2019	25/02/2021	485 días calendario	0.00%	3.31%	1							Anteproyecto aprobado para continuar trámites. Se envió nota al BHN para corrección de Resol. #3-3-2019 de cesión de terreno..
PANAMA NORTE																				
AÑO 2019																				
27	Pedido 18-3559. Estudios, Diseño, Anteproyecto arquitectónico, Desarrollo de planos, Equipos y Mobiliarios, para el Mejoramiento del Sub-Centro de Salud de Caimitillo, en el Corregimiento de Chilibre. Distrito de Panamá. MSP 2018-0-12-0-08-LV-025057 Gestion 2019-2024	Proyectos, Ejecución y Control de obras, S. A.	018 (2019)	3,073,464.85			3,073,464.85	15/10/2019	07/04/2021	540 días calendario	12.63%	6.45%	1							Sigue en el proceso de aprobación del anteproyecto ante el MUPA, Mi Ambiente y permisos correspondientes.
PANAMÁ OESTE																				
AÑO 2017																				
28	Diseño, desarrollo de planos de anteproyecto y planos finales para la construcción de la obra civil, de Ampliación y mejoras de los Puestos de Salud de Buenos Aire, El Libano y Nueva Gorgona, para el SubCentro de Salud de Cabuya y el Centro de Salud de Bejuco, ubicados en la Región de Panamá Oeste. MSP 2016-0-12-0-15-LV-020268	Latin American General Consulting, S.A.	057-2017	954,194.35	Adenda #1 de monto y tiempo EN TRAMITE		954,194.35	04/12/2017	29/09/2018	300 días calendario	89.49%	39.15%	4	Adenda #1 de tiempo y monto EN TRAMITE						Acta de Recibo Sustancial de 8 de octubre de 2018 por 4 instalaciones. Queda por recibir Bejuco. Proyecto reactivado aunque se mantiene la falta de pago de las cuentas #2 a #4 por refrendo de la Adenda #1 EN TRAMITE
AÑO 2018																				
29	Pedido 16-5944. Diseño y remodelación del antiguo edificio de Especialidades Pediátricas para las nuevas oficinas administrativas de la Región de Salud de Panamá Oeste. Pedido 16-5944 2016-0-12-0-15-LV-020508	Latin American General Consulting, S. A.	049-2018	1,167,693.29			1,167,693.29	20/10/2018	26/06/2019	250 días calendario	64.13%	64.13%	6	Adenda #1 EN TRAMITE						Ptoyecto detenido por falta de pago de las cuentas #3 a #6 y refrendo de Adenda #1 Solicitud de nueva partida presupuestaria para continuar el proyecto.
SAN MIGUELITO																				
AÑO 2018																				
30	Estudios, diseños, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, equipos mecánicos, equipos médicos, mobiliarios, demolición del Centro de Salud existente, la construcción y mantenimiento preventivo y correctivo del nuevo Policentro de San Isidro por tres (3) años. 2016-0-12-0-08-LV-020440	Consorcio Policentro de San Isidro (ALCA Holding International Inc.)	075 (2017)	25,052,539.47			25,052,539.47	10/01/2018	01/09/2019 30/08/2022	600 d.c. Construcción +1,095 d.c. Mantenimiento Preventivo y Correctivo	30.27%	34.26%	8	Adenda #1 EN TRAMITE						170 días calendario Construcción =770 dc total +1,095 d.c. Mantenimiento En noviembre se aprobó traslado para reforzar partida presupuestaria.

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - AGOSTO 15, 2020

Proyectos detenidos por Emergencia Nacional según Decreto Ejecutivo N° 506, de 24 de marzo de 2020, que "Ordena la Suspensión Temporal de la Actividad de la Industria de la Construcción" por 30 días calendario a partir del 25 de Marzo.

Por Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020 se prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 30 días calendario a partir del 24 de abril

Por Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020 se extiende la prórroga de suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 15 días calendario a partir del 10 de junio.

Por Decreto Ejecutivo N° 840 de 24 de junio de 2020 se extiende la prórroga de suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 15 días calendario a partir del 26 de junio.

Por Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020 se extiende la prórroga de suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 15 días calendario a partir del 11 de julio.

Por Decreto Ejecutivo N° 874 de 25 de julio de 2020 se extiende la prórroga de suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 15 días calendario a partir del 26 de julio.

Por Decreto Ejecutivo N° 880-A de 10 de agosto de 2020 se extiende la prórroga de suspensión temporal de la actividad de la industria de la Construcción por 15 días calendario a partir del 10 de agosto.

Trámites de Adendas de Tiempo y Monto adicional en actualización de justificaciones.

Item	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Monto Inicial (2)	Adendas de Monto		Monto Final	Inicia	Finaliza	Duración	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta aprobada		Adendas de Tiempo					
					%	cta #						Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración		
PROYECTOS FINANCIADOS POR UNIDAD EJECUTORA EXTERNA (3)																			
HOSPITAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL (CONSALUD-DIS) / PROGRAMA DE TABAQUISMO (DIGESA) / HOSPITAL AQUILINO TEJEIRA/ AMBAJADA DE JAPÓN																			
SAN MIGUELITO																			
AÑO 2018																			
31	Desarrollo de planos del sistema de aire acondicionado y ventilación, sistemas de alarma y sistema húmedo contra incendio, mejoramiento, suministro e instalación de equipos para el sistema de electricidad, desinfección, higienización e implementación de calidad de aire. Suministro e instalación del sistema de aire acondicionado y ventilación, mantenimiento preventivo y correctivo por (3) años en el sistema de aire acondicionado para la rehabilitación del Hospital San Miguel Arcángel. 2017-0-12-0-08-AV-022658	Constructora Selva Negra, S. A. / Consorcio San Miguel Arcángel A/A	086-2017	10,745,000.00	Adenda #2	Adenda #3 EN TRAMITE	12,376,330.85	10/01/2018	06/10/2018 05/10/2021 Mantenimiento preventivo y correctivo	270 d.c. obra civil + 1,095 d.c. mantenimiento preventivo y correctivo	95.00%	93.86%	13 (Orig) y 6 (A#2)	Adenda #1 de Cambio de Partida	07/10/2018 obra civil y 06/10/2021 mantenimiento	05/03/2019 Construcción 06/03/2022 Mantenimiento preventivo y correctivo	150 días calendario =420 dc total o/c + 1,095 dc mantenimiento = 1,515 dc total		
														Adenda #3 de monto y tiempo EN TRAMITE			Acta de Recibo Sustancial de 05 de marzo de 2019 Proyecto funcionando. En trámite de Permiso de Ocupación. La DIS está gestionando partida adicional para pago final del proyecto.		
														06/03/2019 obra civil y 07/03/2022 mantenimiento	02/08/2019 obra civil y 01/08/2022 mantenimiento preventivo y correctivo	150 días calendario =570 dc total o/c + 1,095 dc mantenimiento = 1,665 dc total			
COCLÉ																			
AÑO 2018																			
32	PEDIDO 17-1623. Construcción, Equipamiento y Mobiliario de la Clínica de Cesación de Tabaco, Centro de Salud de Antón 2017-0-12-0-02-LP-022069	Construcciones Autónomas, S. A. (C.A.S.A.)	010-2018	256,419.62			256,419.62	21/01/2019	20/07/2019	180 días calendario	90.00%	35.81%	2	Adenda #1 EN JUSTIFICACION (por posible reactivación)	21/07/2019	17/02/2020	210 días calendario =390 dc total	El Contratista solicita extensión de tiempo por 540 días calendario para la Adenda #1 (Nota CASA 48-20 de 3-8-20)	
AÑO 2020																			
32	Adecuaciones para pacientes de COVID-19 en Salas de Pediatría, Fisioterapia, Triage y Seguridad de Central de Esterilización del Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé	Personal de Mantenimiento-DIS	Ordenes de Compra	4,793.00			4,793.00	01/04/2020	05/05/2020	35 días calendario	100.00%	100.00%	N/A						
VERAGUAS																			
AÑO 2020																			
33	Diseño, ejecución y construcción del anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, de la Ampliación del Centro de Salud de Llano Catal en Mariato, Provincia de Veraguas	Construcciones Autónomas, S. A./Bajo el liderazgo del Club de Leones de Santiago (Fondos de la Embajada de Japón)	Contrato Privado	89,820.00			89,820.00	02/01/2020	30/05/2020	5 meses	100.00%	70.00%	3	Adenda #1 en elaboración	30/05/2020	13/08/2020	2.5 mes =6.5 meses totl	Nota de Aceptación a satisfacción fecha 13 de agosto de 2020 de ser entregada con pendiente	
				B/. 304,943,583.35			B/. 297,182,794.66	Total en ejecución											

OBS.: (1) Ordenado por fecha de inicio
(2) Los montos de los contratos Incluyen el 7% del ITBMS.
(3) Bajo la supervisión técnica de la DIS.

Estado de adendas: actualizado al 15jun2020