

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
PROYECTOS DE INVERSION TERMINADOS, AGOSTO 15, 2020 ⁽¹⁾

Trámites de Adendas de Tiempo y Monto adicional en actualización de justificaciones por liberación de trámite con el MEF.

| ITEM | Nombre del Proyecto | Contratista | Número de Contrato | Monto Inicial (2) | Adendas de Monto | Monto Final | Inicia | Finaliza | Duración | Avance Físico | Avance Financiero según cuenta | | Fecha de Terminación según Acta de Aceptación Final | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------|--------------------------------|---------|---|--------------------------------|---|---|--|------------|---|
| | | | | | | | | | | | % | cta | Inicia | Términa | Duración | Inicia | Términa | Duración | |
| BOCAS DEL TORO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Construcción de cerca perimetral y mejoras al Puesto de Salud Las Delicias 2017-01-12-201-01-LP-004661 | FERRETERIA BOCAS DEL TORO S.A. | 4200093036 | 63,554.07 | | 63,554.07 | 26/10/2017 | 15/12/2017 | 60 días calendario | 100% | 0 | 0 | | | | Acta de Aceptación Final de 15 de enero de 2018 con 54.57% no ejecutado Multa por B/.1,075,13 | | | |
| AÑO 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mejoras al Centro de Salud de Miramar , Distrito de Chiriquí Grande, Provincia de Bocas del Toro. 2018-0-12-201-01-LP-004880 | Servicios Múltiples o Domingo Morrison, S. A. | 4200125053 | 37,956.46 | | 37,956.46 | 15/05/2018 | 13/07/2018 | 60 días calendario | 100% | 100% | 1 | | | | Acta de Aceptación Final de 13 de julio de 2018 | | | |
| 3 | Construcción de marquesina , impermeabilización de techo, cambio de canales y mantenimiento de paredes del MINSA-CAPSI de Finca 30 . 2018-0-12-201-01-LP-004913 | Servicios Múltiples o Domingo Morrison, S. A. | 4200158225 | 47,737.36 | | 47,737.36 | 30/08/2018 | 27/11/2018 | 90 días calendario | 100% | 100% | 1 | 28/11/2018 | 07/12/2018 | 10 días calendario =100 dc total | Acta de Aceptación Final de 7 de diciembre de 2018 | | | |
| 4 | R-118 Mejoras al Puesto de Salud de Cayo de Agua , Distrito de Bocas del Toro, Provincia de Bocas del Toro. 2018-0-12-201-01-CM-004970 | EVER FREE, S.A. | 4200171889 | 47,520.84 | | 47,520.84 | 30/10/2018 | 15/12/2018 | 45 días calendario | 100% | 100 | 1 | | | | | | | |
| AÑO 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pedido 15-256. Diseño, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, construcción y equipamiento del Nuevo Hospital de Bocas del Toro - Isla 2015-0-12-01-LV-013419 | Constructora NOVA, S. A. | 107 (2015) | 21,976,623.79 | Adenda #1 | Adenda #3 de monto refrendada 7-1-19 | 28,202,270.34 | 28/10/2015 | 28/02/2018 | 28 meses | 100.00% | 100.00% | 26 | Adenda #1 de monto y de tiempo | | | Adenda #2 de tiempo | | |
| | | | | | 4,170,311.49 | 2,055,335.06 | | | | | | | | 28/02/2018 | 28/08/2018 | 6 meses =34 meses total refrendada 9-11-16 | 28/08/2018 | 28/03/2019 | 7 meses =41 meses total refrendada 19-11-18 |
| | | | | | | | | | | | | | | Adenda #4 de tiempo | | | Acta de Aceptación Final de 28 de agosto de 2019 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 28/03/2019 | 28/08/2019 | 5 meses =46 meses total refrendada 29-4-19 | | | |
| 6 | Mejoras al Centro de Salud de Miramar , Corregimiento de Miramar, Distrito de Chiriquí Grande, Provincia de Bocas del Toro. | EVER FREE, S. A. | OC 4200230839 | 21,731.65 | | 21,731.65 | 29/07/2019 | 26/09/2019 | 60 DÍAS CALENDARIO | 100.00% | 100.00% | 1 | | | | Acta de Aceptación Final de 27 de septiembre de 2019 de | | | |
| CHIRIQUÍ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Pedido No.16-569 Ejecución y desarrollo de los planos de Anteproyecto y finales pra la construcción de la obra civil para la Ampliación del Centro de Salud de Alanje , ubicado en el Distrito de Alanje, Provincia de Chiriquí. MSP 2016-0-12-0-04-AV-017117 | Grupo Jaramillo, S. A. | 034 (2016) | 300,000.00 | | B/. 300,000.00 | 21/11/2016 | 20/03/2017 | 120 días calendario | 100% | 100.00% | 6 | 21/03/2017 | 22/12/2017 | 270 días calendario =390 dc total refrendada 2-6-17 | Acta de Aceptación Final de 12 de diciembre de 2017 de | | | |
| 8 | Pedido No.16-3269 Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra para la Ampliación del Centro de Salud de San Juan , ubicado en la Provincia de Chiriquí, Distrito de David MSP 2016-0-12-0-04-AV-019884 | Constructora DELSEL, S. A. | 019-2017 | 126,987.23 | | 126,987.23 | 17/07/2017 | 13/12/2017 | 150 días calendario | 100% | 100% | 3 | | | | Acta de Aceptación Final de 13 de diciembre de 2017 de | | | |

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
PROYECTOS DE INVERSION TERMINADOS, AGOSTO 15, 2020 ⁽¹⁾

Trámites de Adendas de Tiempo y Monto adicional en actualización de justificaciones por liberación de trámite con el MEF.

| ITEM | Nombre del Proyecto | Contratista | Número de Contrato | Monto Inicial (2) | Adendas de Monto | Monto Final | Inicia | Finaliza | Duración | Avance Físico | Avance Financiero según cuenta | | Fecha de Terminación según Acta de Aceptación Final | | | | | |
|-----------------|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|------------|---------------------|---------------|--------------------------------|-----|---|------------|--|--|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | % | cta | Inicia | Términa | Duración | Inicia | Términa | Duración |
| AÑO 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Pedido 16-3569. Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil para las mejoras del Policentro de Salud de Puerto Armuelles , ubicado en la Provincia de Chiriquí, Distrito de Barú. MSP 2016-0-12-0-04-AV-018921 | Constructora Con Futuro, S. A. | 081 (2016) | 467,271.93 | | 467,271.93 | 18/09/2017 | 18/02/2018 | 150 días calendario | 100% | 100% | 3 | | | | Acta de Aceptación Final de 18 de febrero de 2018 | | |
| 10 | Pedido 16-4472. Desmonte y Reposición de Estructura y Cubierta de Techo del Edificio del Deposito de Medicamentos , MINSA David, Chiriquí. 2016-0-12-0-08-LV-019481 | Constructora DELSEL, S. A. | 030-2017 | 222,789.39 | | 222,789.39 | 18/09/2017 | 15/01/2018 | 120 días calendario | 100% | 100% | 3 | 15/01/2018 | 27/02/2018 | 43 días calendario =163 dc total referendada 8-10-18 | Acta de Aceptación Final de 27 de febrero de 2018 | | |
| 11 | Pedido 16-3262. Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil de Ampliación del Centro de Salud de Aserrio de Gariché , ubicado en el Corregimiento de Aserrio de Gariché, Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí. MSP 2016-0-12-0-04-AV-020503 | Constructora DELSEL, S. A. | 020-2017 | 370,308.81 | Adenda #1 | 411,780.81 | 18/07/2017 | 18/07/2018 | 12 meses | 100% | 100% | 6 | Adenda #1 de monto y tiempo | | | Acta de Aceptación Final de 14 de septiembre de 2018 | | |
| | | | | | 41,472.00 | | | | | | | | 18/07/2018 | 16/10/2018 | 90 días calendario =455 dc total referendada 20-11-18 | | | |
| 12 | Pedido 16-2981. Desmonte y reposición de estructura de techo del edificio del antiguo Hospital José D. De Obaldía . 2016-0-12-0-04-AV-019953 | Constructora DELSEL, S. A. | 049 (2017) | 381,314.44 | Adenda #1 | 476,266.30 | 15/01/2018 | 14/06/2018 | 150 días calendario | 100% | 100% | 5 | Adenda #1 de monto y tiempo | | | Acta de Aceptación Final de 11 de octubre de 2018 | | |
| | | | | | 94,951.86 | | | | | | | | 15/06/2018 | 12/10/2018 | 120 días calendario =270 dc total referendada 20-12-18 | | | |
| 13 | Pedido 16-3633. Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra para la Ampliación del Centro de Salud de San Cristobal , en Chiriquí. MSP 2016-0-12-0-04-LV-019826 | Constructora Jaramillo, S. A. | 047-2017 | 180,780.78 | | 180,780.78 | 21/08/2017 | 16/02/2018 | 180 días calendario | 100% | 100% | 6 | 17/02/2018 | 14/11/2018 | 270 días calendario =450 dc total referendada 20-8-18 | Acta de Aceptación Final de 13 de noviembre de 2018 | | |
| 14 | Pedido 16-497. Ejecución del Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil para las Mejoras de Centro de Salud de Las Lomas , ubicado en la comunidad de Las Lomas, Distrito de David, Provincia de Chiriquí. MSP 2016-0-12-0-04-AV-017176 | Constructora Jaramillo, S. A. | 037-2016 | 145,000.00 | | 145,000.00 | 03/05/2017 | 03/09/2017 | 4 meses | 100% | 100% | 3 | 03/09/2017 | 03/12/2018 | 15 meses =19 meses total referendada 9-11-18 | Acta de Aceptación Final de 3 de diciembre de 2018 | | |
| AÑO 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Suministro de material, equipo y todo lo que se requiera para la adecuación del foso de bombeo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del MINSA CAPSI de Dolega | Ingenieros y Técnicos, S. A. | OC 4200207371 | 4,316.65 | | 4,316.65 | 22/04/2019 | 24/06/2019 | 45 días hábiles | 100% | | | | | | Acta de Aceptación Final de 30 de mayo de 2019 | | |
| 16 | Suministro e instalación de central de aire acondicionado de 7.5 toneladas en el área de Laboratorio del Policentro de Salud de Puerto Armuelles | Bienes y Servicios Nacionales, S. A. | OC 4200215411 | 13,995.60 | | 13,995.60 | 16/05/2019 | 26/06/2019 | 30 días hábiles | 100% | | | | | | Acta de Aceptación Final de 4 de junio de 2019 | | |
| COCLÉ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Pedido 16-3273. Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Pocrí , Distrito de Águadulce, ubicado en la Provincia de Coclé. MSP 2016-0-12-0-02-AV-019484 | COCOL S.A. | 22 (2017) | 284,894.99 | | 284,894.99 | 12/06/2017 | 08/11/2017 | 150 días calendario | 100% | 100% | 1 | 09/11/2017 | 05/09/2018 | 300 días calendario =450 dc total referendada 13-09-2018 | Acta de Aceptación Final de 04 de septiembre de 2018 | | |

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
PROYECTOS DE INVERSION TERMINADOS, AGOSTO 15, 2020 ⁽¹⁾

Trámites de Adendas de Tiempo y Monto adicional en actualización de justificaciones por liberación de trámite con el MEF.

| ITEM | Nombre del Proyecto | Contratista | Número de Contrato | Monto Inicial (2) | Adendas de Monto | Monto Final | Inicia | Finaliza | Duración | Avance Físico | Avance Financiero según cuenta | | Fecha de Terminación según Acta de Aceptación Final | | | | | |
|-----------------|--|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------|---------------------|---------------|--------------------------------|-----|--|------------|--|--|---------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | % | cta | Inicia | Términa | Duración | Inicia | Términa | Duración |
| 18 | Pedido 16-3277. Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Pozo Azul , ubicado en el Distrito de Aguadulce, en la Provincia de Coclé. MSP 2016-0-12-0-02-AV-019119 | COCOL S.A. | 023 (2017) | 218,868.50 | | 218,868.50 | 12/06/2017 | 08/11/2017 | 150 días calendario | 100% | 100% | 1 | 09/11/2017 | 05/09/2018 | 300 días calendario =450 dc total referendada 18-09-2018 | Acta de Aceptación Final de 04 de septiembre de 2018 | | |
| AÑO 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Pedido 17-2266. Suministro de materiales, herramientas y mano de obra para el reemplazo de la cubierta de techo de la Sala de Fisioterapia del Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé. 2017-0-12-0-02-LV-022433 | Servicios y Pinturas Coro, S. A. | 012 (2018) | 96,298.82 | | 96,298.82 | 13/06/2018 | 24/07/2018 | 30 días hábiles | 100% | 100% | 2 | 25/07/2018 | 31/08/2018 | 28 días hábiles =58 dh total referendada 15-11-2018 | Acta de Aceptación Final de 31 de agosto de 2018 | | |
| AÑO 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Pedido 17-1466 Desmontaje, Reposición de estructura y cubierta de techo del Depósito Regional de Medicamentos , Corregimiento de Penonomé, Provincia de Coclé. 2017-0-12-0-02-LP-023142 | H. J. Constructores, S. A. | 044-2018 | 131,610.00 | | 131,610.00 | 12/11/2018 | 12/03/2019 | 120 días calendario | 100 | 61.53 | 1 | 13/03/2019 | 09/07/2019 | 120 días calendario referendada 08-07-2019 | Acta de Aceptación Final elaborada y cuenta #1 aprobada, ambas esperando la firma del fiscalizador de la CGR | | |
| 21 | Pedido 16-3280. Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Penonomé , ubicado en el Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé. MSP 2016-0-12-0-02-AV-018516 | URBAN COMPANY S.A. | 075 (2016) | 325,190.40 | | 325,190.40 | 02/10/2017 | 02/03/2018 | 5 meses | 100% | 100.00% | 5 | Adenda #1 | | Adenda #2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 02/03/2018 | 02/12/2018 | 9 meses =14 meses total referendada 13-11-2018 | 02/12/2018 | 02/06/2019 | 6 meses =20 meses total referendada 23-5-2019 Instalación Funcionando |
| | | | | | | | | | | | | | A la espera del AAF Cuenta #5 del 100% aprobada esperando la firma del fiscalizador de CGR | | | | | |
| 22 | Pedido 16-5171. Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Olá , en la Provincia de Coclé MSP 2016-0-12-0-02-LV-019667 | CONSTRUCTORA S.P., S.A | 17 (2017) | 430,657.93 | Adenda #2 | 430,657.93 | 15/06/2017 | 10/02/2018 | 240 días calendario | 100% | 47.43% | 1 | Adenda #1 | | Adenda #2 de monto y tiempo | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 11/02/2018 | 31/08/2018 | 210 días calendario =450 dc total referendada 21-09-2018 | 01/09/2018 | 23/06/2019 referendada 4-3-2020 | 295 días calendario =745 dc total |
| 23 | Pedido 17-2852. Suministro e instalación de los equipos de enfriamiento del sistema de aire acondicionado del Hospital Aquilino Tejeira , ubicado en Penonomé, Provincia de Coclé. 2017-0-12-0-02-LV-023227 | Canal Air Mechanical, Inc. | 022-2018 | 911,800.51 | | 911,800.51 | 25/07/2018 | 20/01/2019 | 180 días calendario | 100.00% | 100.00% | 6 | Adenda #1 | | Adenda #2 EN CGR PARA REFRENDO | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 21/01/2019 | 30/08/2019 | 222 días calendario =402 dc total adenda referendada | | | |
| DARIÉN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Desmante y reposición de la cubierta de techo del edificio del Centro Materno Infantil de Santa Fé , ubicado en la Provincia de Darién | SUPLIDORA G.N. PANAMA, S.A. | 015-2019 | 425,637.43 | | 425,637.43 | 11/11/20019 | 08/02/2020 | 90 días calendario | 100.00% | 100.00% | 2 | | | | | | Acta de Aceptación Final de 3 de marzo de 2020 |

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
PROYECTOS DE INVERSION TERMINADOS, AGOSTO 15, 2020 ⁽¹⁾

Trámites de Adendas de Tiempo y Monto adicional en actualización de justificaciones por liberación de trámite con el MEF.

| ITEM | Nombre del Proyecto | Contratista | Número de Contrato | Monto Inicial (2) | Adendas de Monto | Monto Final | Inicia | Finaliza | Duración | Avance Físico | Avance Financiero según cuenta | | Fecha de Terminación según Acta de Aceptación Final | | | | | |
|---------------------|--|--|--------------------|-------------------|---|--------------|------------|------------|---------------------|---------------|--------------------------------|-----|---|------------|---|--|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | % | cta | Inicia | Términa | Duración | Inicia | Términa | Duración |
| HERRE RA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Pedido 15-4188. Diseño, desarrollo de planos, construcción, mobiliario, equipo biomédico y equipo de oficina para la readecuación y ampliación del Salón de Operaciones del Hospital Cecilio Castillero . 2015-0-12-0-06-AV-015585 | Consultores Profesionales de Ingeniería, S.A. (COPIISA) | 277-2015 | 4,956,000.00 | Adenda #2 de monto refrendada 3-10-18 1,228,192.83 | 6,184,192.83 | 26/09/2016 | 25/09/2017 | 365 días hábiles | 100% | 100% | 18 | 26/09/2017 | 29/10/2018 | 399 días hábiles =764 dh total refrendada 24-07-2018 | Acta de Aceptación Final de 16 de octubre de 2018 | | |
| 26 | Suministro e instalación de dos (2) unidades de climatización de 40 toneladas 208V/3F/4H, para las Salas de Gineco-Obstetricia y Hospitalización de Medicina Interna del Hospital Regional Cecilio Castillero . 2015-0-12-0-06-LV-016236 | Air Quality Serv., Inc. | 045 (2016) | 215,070.00 | | 215,070.00 | 02/08/2017 | 29/12/2017 | 150 días hábiles | 100% | 97.89% | 5 | 30/12/2017 | 31/08/2019 | 609 días hábiles =759 dh total EN TRAMITE (para firma de nueva autoridad) | Acta de Recibo Sustancial de 31 de agosto de 2018 Acta de Aceptación Final pendiente de refrendo de Adenda en trámite Tiene partida presupuestaria asignada para el pago del 100%. | | |
| 27 | Pedido 17-2790. Mejoras y ampliación al Centro de Salud de Chepo, Las Minas , Provincia de Herrera. 2017-0-12-0-06-LP-022111 | SR CONSTRUCCIONES | 040-2018 | 251,848.04 | | 251,848.04 | 03/12/2018 | 30/08/2019 | 270 días calendario | 100.00% | 100 | 4 | | | | Acta de Aceptación Final de 19 de agosto de 2019 | | |
| LOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Pedido 17-2553. Impermeabilización de losa del Hospital Regional Joaquín Pablo Franco Sayas , Provincia de Los Santos. 2017-0-12-0-07-LP-022514 | Industrial Technology Suppliers Inc. | 013 (2018) | 113,588.61 | | 113,588.61 | 16/07/2018 | 14/09/2018 | 60 días calendario | 100% | 100% | 1 | | | | Acta de Aceptación Final de 14 de septiembre de 2018 | | |
| 29 | Suministro e instalación de Caldera de 80 Hp tipo paquete horizontal pirotubular a Diesel, con equipos periféricos de control, tratamiento y recirculación de vapor del Hospital Regional Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas . | Sistemas de vapor, S. A. | 026-2018 | 573,900.13 | | 573,900.13 | 11/06/2018 | 07/12/2018 | 180 días calendario | 100% | 60.00% | 2 | 09/12/2018 | 07/05/2019 | 150 días calendario =330 dc total EN TRAMITE | Acta de Recibo Sustancial de 07 de mayo de 2019 No se ha avanzado con el mantenimiento por falta de combustible cuya adquisición está a cargo de la Región de Los Santos. | | |
| 30 | Suministro de materiales y mano de obra para la Reposición del techo y cielorraso del Centro de Salud de Pocrí , Provincia de Los Santos. MSP 2018-0-12-0-07-LP-024565 Gestión 2019-2024 | LES PALAIS, S. A. | 025-2019 | 122,883.41 | | 122,883.41 | 18/11/2019 | 16/01/2020 | 60 días calendario | 100.00% | 100.00% | 3 | | | | Pendiente de Acta de Aceptación Final | | |
| PANAMÁ METRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Pedido 15-2263. Suministro, instalación y mantenimiento de diecisiete (17) manejadoras de aire acondicionado y componentes en cuartos de manejadoras y reemplazo de cuatro (4) bombas de recirculación con sus accesorios asociados al sistema de aire acondicionado por agua fría de los edificios 253, 255 y 261 . Acto Público 2015-0-12-0-08-AV-015686 | Asociación accidental conformada por las empresas Air Quality Serv. Inc y Representaciones Halfe, S.A. | 276 (2015) | 767,598.74 | | 767,598.74 | 14/03/2016 | 11/08/2016 | 150 días calendario | 100% | 100% | 1 | 12/08/2016 | 12/02/2017 | 185 días calendario =335 dc total | Acta de Aceptación Final de 12 de febrero de 2018 cuando concluyó el mantenimiento por un año | | |
| AÑO 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Pedido 16-3670. Contratación para la reposición de la cubierta del techo y el cielorraso suspendido del Policentro de Parque Lefevre . 2017-0-12-0-08-LP-021217 | SESJO, S. A. | 076 (2017) | 128,089.17 | | 128,089.17 | 26/02/2018 | 28/03/2018 | 30 días calendario | 100% | 100% | 1 | | | | Acta de Aceptación Final de 28 de marzo de 2018 | | |

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
PROYECTOS DE INVERSION TERMINADOS, AGOSTO 15, 2020 ⁽¹⁾

Trámites de Adendas de Tiempo y Monto adicional en actualización de justificaciones por liberación de trámite con el MEF.

| ITEM | Nombre del Proyecto | Contratista | Número de Contrato | Monto Inicial (2) | Adendas de Monto | Monto Final | Inicia | Finaliza | Duración | Avance Físico | Avance Financiero según cuenta | | Fecha de Terminación según Acta de Aceptación Final | | | | | |
|--------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------|------------|------------|---------------------|---------------|--------------------------------|------------|--|---|--|--|---|----------|
| | | | | | | | | | | | % | cta | Inicia | Términa | Duración | Inicia | Términa | Duración |
| 33 | Pedido 15-2324. Estudios previos, diseños arquitectónicos, especificaciones técnicas, análisis de costos, desarrollo de planos de construcción para el nuevo Hospital del Niño, la Maternidad del Hospital Santo Tomás y áreas anexas. 2015-0-12-0-08-LV-014560 | Consortio Diseño HDN | 004 (2016) | 7,650,001.00 | | 7,650,001.00 | 15/06/2016 | 15/03/2017 | 9 meses | 100% | 100% | 7 | Adenda #1 | | | Adenda #2 | | |
| | | | | | 15/03/2017 | | | | | | | | 15/07/2017 | 4 meses refrendada 24-02-2017 | 15/07/2017 | 15/03/2018 | 8 meses refrendada 19-12-2017 | |
| | | | | | Adenda #3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 15/03/2018 | 15/06/2019 | 15 meses =36 m total refrendada 17-08-2018 | | | | |
| PANAMÁ NORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Pedido 17-2512. Diselo arquitectónico, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, remodelación del local Milla 8 y equipamiento mecánico de oficinas para almacén y distribución de medicamentos nacional de insumo sanitario MINSA - Milla 8. 2017-0-12-0-08-LV-021653 | Consortio HALFESA-GER | 063 (2017) | 200,684.62 | | 200,684.62 | 24/11/2017 | 03/03/2018 | 100 días calendario | 100% | 100% | 1 | | | | | Acta de Aceptación Final de 03 de marzo de 2018 | |
| 35 | Pedido 16-5245. Mejoras a la estructura existente, equipamiento y mobiliario del Puesto de Salud de Mocambo Arriba. 2017-0-12-0-08-LP-021199 | S. R. Construcciones, S. A. | 074(2017) | 98,673.17 | | 98,673.17 | 26/02/2018 | 11/05/2018 | 75 días calendario | 100% | 100% | 4 | 12/05/2018 | 30/07/2018 | 80 días calendario =155 dc total refrendada 08-08-2018 | | Acta de Aceptación Final de 30 de julio de 2018 | |
| 36 | Pedido 16-5948. Construcción del Departamento de Control de Vectores de la Región de Salud de Panamá Norte 2017-0-12-0-08-LP-021665 | Representaciones y Servicios ARO, S. A. | 079 (2017) | 168,831.00 | | 168,831.00 | 19/02/2018 | 17/08/2018 | 180 días calendario | 100% | 99.99% | 3 | 18/08/2018 | 15/11/2018 | 90 días calendario =270 dc total refrendada 31-10-2018 | | Acta de Recibo Sustancial de 15 de noviembre de 2018 Adenda #2 de Monto adicional EN TRÁMITE subsanada en el monto. | |
| PANAMÁ OESTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Suministro, mano de obra e instalación de 4 elevadores en el Hospital Regional Nicolás A. Solano. | Elevación y Tecnología, S.A. | 228 (2015) | 296,978.50 | | 296,978.50 | 04/04/2016 | 01/09/2016 | 150 días calendario | 100 | 100 | 1 | 02/09/2016 | 16/09/2016 | 15 días calendario =165 dc total | | Acta de Aceptación Final 16 septiembre de 2016 | |
| AÑO 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Pedido 16-4849. Impermeabilización de las losas del techo del Hospital Regional Nicolás A. Solano, ubicado en el Corregimiento de Playa Leona, Distrito de de La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste. MSP 2016-0-12-0-15-AV-019538 | Multiservicios Integrales, S. A. | 051(2017) | 309,694.90 | | 309,694.90 | 16/07/2018 | 13/10/2018 | 90 días calendario | 100% | 100% | 1 | Adenda #1 de Cambio de Partida refrendada 20-12-2018 | | | Adendas #2 de certificación de vigencia 2018 refrendada 20-12-2018 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Pedido 16-4651. Suminro de material, mano de obra y equipo para la pintura general exterior e interior de todos los edificios del Hospital Regional Nicolás A. Solano 2017-0-12-0-15-LV-022000 | Administración y supervisión de obras civiles, S. A. (ASOCSA) | 014 (2018) | 438,259.42 | | 438,259.42 | 25/06/2018 | 21/11/2018 | 150 días calendario | 100% | 100% | 5 | | | | | Acta de Aceptación Final de 21 de noviembre de 2018 | |
| 40 | Pedido 16-5496. Mantenimiento y reparación de alumbrado exterior e interior del Hospital Nicolás Solano. 2017-0-12-0-15-LP-021629 | Aplicaciones y Tecnologías, S. A. | 018-2018 | 110,957.95 | | 110,957.95 | 01/10/2018 | 29/12/2018 | 90 días calendario | 100% | 100 | 2 | | | | | Acta de Aceptación Final de 28 de diciembre de 2018 | |
| 41 | Sumistro e instalación de dos (2) unidades manejadoras y sus accesorios, y limpieza, higienización y esterilización de ductos y cuartos del sistema de aire acondicionado asociado al área de partos del Hospital Regional Nicolás A. Solano | SUPTEC, S. A. | 024-2018 | 131,900.00 | | 131,900.00 | 03/10/2018 | 16/12/2018 | 75 días calendario | 100% | 100 | 1 | | | | | Acta de Aceptación Final de 14 de diciembre de 2018 | |

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
PROYECTOS DE INVERSION TERMINADOS, AGOSTO 15, 2020 ⁽¹⁾

Trámites de Adendas de Tiempo y Monto adicional en actualización de justificaciones por liberación de trámite con el MEF.

| ITEM | Nombre del Proyecto | Contratista | Número de Contrato | Monto Inicial (2) | Adendas de Monto | Monto Final | Inicia | Finaliza | Duración | Avance Físico | Avance Financiero según cuenta | | Fecha de Terminación según Acta de Aceptación Final | | | | | |
|-----------------|--|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|------------|---------------------|---------------|--------------------------------|-----|---|------------|---|--|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | % | cta | Inicia | Términa | Duración | Inicia | Términa | Duración |
| AÑO 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Pedido 17-3337. Mejoras al Centro de Salud de Sorá, Distrito de Chame, Provincia de Panamá. 2017-0-12-0-15-LP-023175 | HJ Constructores | 046-2018 | 188,000.00 | | 188,000.00 | 10/12/2018 | 07/02/2019 | 60 días calendario | 100% | 100 | 2 | 08/02/2019 | 07/07/2019 | 150 días calendario =210 dc total refrendada 17-10-2019 | Acta de Recibo Sustancial de 07 de julio de 2019. A la espera de Acta de Aceptación Final | | |
| AÑO 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Pedido 16-5969. Suministro e instalación de Unidad Autocontenida y sus accesorios, limpieza, higienización y esterilización de ductos del sistema de aire acondicionado asociado a la Consulta Externa del Hospital Regional Nicolás A. Solano. 2018-0-12-0-15-LP-023323 | AIR CARE CORP. | 114-2018 | 89,662.93 | | 89,662.93 | 07/11/2019 | 06/03/2020 | 120 días calendario | 100.00% | 100.00% | 1 | | | | Acta de Aceptación Final de 06 de marzo de 2020 | | |
| VERAGUAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de Ponuga, Provincia de Veraguas. MSP 2019-0-12-0-09-LV-020518 | Construcciones Automáticas, S.A. | 046-(2017) | 206,483.01 | | 206,483.01 | 09/08/2017 | 06/12/2017 | 120 días calendario | 100% | 100% | 2 | 07/12/2017 | 04/07/2018 | 210 días calendario =330 dc total refrendada 04-10-2018 | Acta de Aceptación Final de 4 de julio de 2018 | | |
| AÑO 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Pedido 16-3645. Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de Calobre, Provincia de Veraguas. MSP 2016-0-12-0-09-LV-018760 | Constructora S.P, S.A | 007(2017) | 312,855.37 | | 312,855.37 | 28/08/2017 | 25/12/2017 | 120 días calendario | 100% | 100% | 1 | 26/12/2017 | 23/06/2018 | 180 días calendario =300 dc total refrendada 18-09-2018 | Acta de Aceptacion Final de 23 de junio de 2018 | | |
| 46 | Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de San Pedro de El Espino, Provincia de Veraguas. MSP 2016-0-12-0-09-LV-018001 | MERCOSUR, S.A | 021(2017) | 159,000.00 | | 159,000.00 | 28/08/2017 | 24/01/2018 | 150 días calendario | 100% | 100% | 2 | 25/01/2018 | 15/06/2018 | 142 días calendario =292 dc total refrendada 28-09-2018 | Acta de Aceptacion Final de 15 de junio de 2018 | | |
| 47 | Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de La Colorada, Provincia de Veraguas. MSP 2016-0-12-0-09-LV-018821 | COCOL, S.A | 006(2017) | 240,787.99 | | 240,787.99 | 04/09/2017 | 02/03/2018 | 180 días calendario | 100.00% | 100% | 2 | 03/03/2018 | 30/07/2018 | 150 días calendario =330 dc total refrendada 24-12-2018 | Acta de Aceptación Final de 30 de julio de 2018 | | |
| AÑO 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de La Atalaya, Provincia de Veraguas. MSP 2016-0-12-0-09-LV-018774 | Constructora YONIER S.A. | 018 (2017) | 475,174.59 | | 475,174.59 | 16/08/2017 | 12/01/2018 | 150 días calendario | 100.00% | 93.56% | 3 | Adenda #1 13/01/2018 09/10/2018 270 días calendario =420dc total refrendada 10-10-2018 | | | Adenda #2 09/10/2018 14/02/2019 128 días calendario =548 dc total refrendada 14-12-2018 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Adenda #3 15/02/2019 30/06/2019 136 días calendario =684 dc total refrendada 23-5-2019 | | | Acta de Recibo Sustancial de 24 de junio de 2019. La empresa ha continuado la tramitación pero hasta que no conecten y prueben se hará acta final. | | |
| 49 | Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de Las Palmas, Provincia de Veraguas. MSP 2016-0-12-0-09-LP-018776 | Constructora S.P, S.A | 034(2017) | 286,849.40 | | 286,849.40 | 02/10/2017 | 28/02/2018 | 150 días calendario | 100.00% | 100% | 3 | 01/03/2018 | 30/01/2019 | 336 días calendario =486 dc total refrendada 14-11-2018 | Acta de Aceptación Final de 30 de enero de 2019 | | |

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
PROYECTOS DE INVERSION TERMINADOS, AGOSTO 15, 2020 ⁽¹⁾

Trámites de Adendas de Tiempo y Monto adicional en actualización de justificaciones por liberación de trámite con el MEF.

| ITEM | Nombre del Proyecto | Contratista | Número de Contrato | Monto Inicial (2) | Adendas de Monto | Monto Final | Inicia | Finaliza | Duración | Avance Físico | Avance Financiero según cuenta | | Fecha de Terminación según Acta de Aceptación Final | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|--------------------------|------------------|---------------|--------------------------|------------------|---|---------------|--------------------------------|-----|---|------------|--|---|------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | % | cta | Inicia | Términa | Duración | Inicia | Términa | Duración | |
| 50 | Pedido 16-5394. Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de Trinidad B. de Veraguas, ubicado en San Francisco, Provincia de Veraguas, Fase 1. MSP 2016-0-12-0-09-LV-020196 | Constructora S.P, S.A | 028 (2017) | 543,655.77 | | 543,655.77 | 14/08/2017 | 11/12/2017 | 120 días calendario | 100.00% | 100.00% | 3 | Adenda #1 | | | Acta de Aceptación Final de 30 de enero de 2019 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 12/12/2017 | 30/01/2019 | 415 días calendario =535 dc total referendada 16-11-2018 | | | | |
| VIARIAS REGIONES (CHIRIQUÍ, COCLÉ, COLÓN, PANAMÁ METRO, SAN MIGUELITO Y VERAGUAS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Suministro e instalación de dispositivos supresores de tensión y transitorios (TVSS o SP) 2016-12-0-99-LV-020295 | Consortio EFITECH & HALFESA | 073-2018 | 614,428.10 | | 614,428.10 | 15/04/2019 | 12/09/2019 | 150 días calendario | 100.00% | 0.00% | 0 | | | | | | | En proceso de firmas de AAF por Liquidación de Contrato. |
| PROYECTOS FINANCIADOS POR UNIDAD EJECUTORA EXTERNA (3) HOSPITAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL (HSMA) - HOSPITAL NICOLÁS A: SOLANO (HNAS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PANAMÁ OESTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Construcción de la obra civil de la tercera etapa del proyecto de adición de la Clínica de Oncología en el Hospital Regional Nicolás A. Solano. | Servicios Técnicos en Construcción JYK, S. A. | 146 | 84,998.66 | | 84,998.66 | 16/06/2014 | 14/08/2014 | 60 días calendario | 100% | 100% | 2 | 15/08/2014 | 02/11/2014 | 80 días calendario =140 dc total | | | | Acta de Inspección Final de 30 de octubre de 2014 |
| SAN MIGUELITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Impermeabilización de la losa del Hospital San Miguel Arcángel (4) | Reparaciones HALFESA | 001-2017 | 421,417.56 | | 421,417.56 | 19/04/2017 | 18/07/2017 | 90 días calendario | 100% | 100% | 1 | 19/07/2017 | 30/05/2018 | 315 días calendario =405 dc total | | | | Acta de Aceptación Final de 28 de mayo de 2018 |
| AÑO 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Estudio, diseño, anteproyecto, desarrollo de planos, construcción de la obra civil y equipamiento del Centro de Imagenología y de la Unidad de Cuidados Semi-intensivos del Hospital San Miguel Arcángel, Distrito de San Miguelito. 2013-0-12-0-08-AV-009959 | Consortio Maxia-Constructora Riga Services | 166 (2013) | 7,800,000.00 | 2,663,978.76 | 10,463,978.76 | 15/09/2015 | 15/06/2016 | 9 meses =274 días calendario (se corrige registro de 182 dc tomado de COBE en 6/2016 y luego pasado a 6 meses en 11/2016) | 100% | 100 | 2 | Adenda #1 | | | Adenda #2 de monto y tiempo | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Cambio de Partida | | | 15/06/2016 | 30/10/2018 | 867 días calendario =1,141 dc total referendada 13-11-2018 | |
| | | | | | | | | | | | | | Adenda #3 | | | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 366 días calendario =1,507 dc total referendada 4-7-2019 | Acta de Aceptación Final de 23 de octubre de 2019 Cuenta #2 del 100% en CGR para firma del fiscalizador. Instalación y verificación de Compensador de Potencia para el sistema eléctrico pendiente. |
| | | | | B/. 55,191,119.62 | | | B/. 65,445,361.62 | Total ejecutados | | | | | | | | | | | |

OBS.: (1) Ordenados por fecha de terminación de Acta de Aceptación Final
(2) Los montos de los contratos incluyen el 7% del ITBMS

(3) Bajo la supervisión técnica de la DIS.
(4) Contrato para cancelar en un solo pago.

Estado de adendas: actualizado al 28feb2020