

**MINISTERIO DE SALUD**  
**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD**  
**PROYECTOS DE INVERSION TERMINADOS, DICIEMBRE 25, 2020 (1)**

*Trámites de Adendas de Tiempo y Monto adicional en actualización de justificaciones por liberación de trámite con el MEF.*

ITEM	cobe	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Anticipo		Monto Inicial (2)	Adendas de Monto	Monto Final	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta		Inicia	Finaliza	Duración	Fecha de Terminación según Acta de Aceptación Final						
					Porcentaje	Monto					%	cta				Inicia	Términa	Duración	Inicia	Términa	Duración	
<b>BOCAS DEL TORO</b>																						
<b>AÑO 2017</b>																						
1	21647	Construcción de cerca perimetral y mejoras al Puesto de Salud Las Delicias 2017-01-12-201-01-LP-004661	FERRETERIA BOCAS DEL TORO S.A.	4200093036	0%	0.00	63,554.07		63,554.07	100%	0	0	26/10/2017	15/12/2017	60 días calendario				Acta de Aceptación Final 15 de enero de 2018 54.57% no ejecutado por B/.1,075,13	de con Multa		
<b>AÑO 2018</b>																						
2	23298	Mejoras al Centro de Salud de Miramar, Distrito de Chiriquí Grande, Provincia de Bocas del Toro. 2018-0-12-201-01-LP-004880	Servicios Múltiples o Domingo Morrison, S. A.	4200125053	0%	0.00	37,956.46		37,956.46	100%	100%	1	15/05/2018	13/07/2018	60 días calendario				Acta de Aceptación Final 13 de julio de 2018	de		
3	24288	Construcción de marquesina, impermeabilización de techo, cambio de canales y mantenimiento de paredes del MINSA-CAPSI de Finca 30. 2018-0-12-201-01-LP-004913	Servicios Múltiples o Domingo Morrison, S. A.	4200158225	0%	0.00	47,737.36		47,737.36	100%	100%	1	30/08/2018	27/11/2018	90 días calendario	28/11/2018	07/12/2018	10 días calendario =100 dc total	Acta de Aceptación Final 7 de diciembre de 2018	de		
4	24757	R-118 Mejoras al Puesto de Salud de Cayo de Agua, Distrito de Bocas del Toro, Provincia de Bocas del Toro. 2018-0-12-201-01-CM-004970	EVER FREE, S.A.	4200171889	0%	0.00	47,520.84		47,520.84	100%	100	1	30/10/2018	15/12/2018	45 días calendario				Acta de Aceptación Final 27 de enero de 2019 espera del documento 22/10/20)	de (a la		
<b>AÑO 2019</b>																						
5	17282	Pedido 15-256. Diseño, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, construcción y equipamiento del Nuevo Hospital de Bocas del Toro - Isla 2015-0-12-01-LV-013419	Constructora NOVA, S. A.	107 (2015)	0%	0.00	21,976,623.79	Adenda #1 4,170,311.49	Adenda #3 de monto refrendada 7-1-19 2,055,335.06	28,202,270.34	100.00%	100.00%	26	28/10/2015	28/02/2018	28 meses	Adenda #1 de monto y de tiempo 28/02/2018 28/08/2018 6 meses =34 meses total refrendada 9-11-16			Adenda #2 de tiempo 28/08/2018 28/03/2019 7 meses =41 meses total refrendada 19-11-18		
																Adenda #4 de tiempo 28/03/2019 28/08/2019 5 meses =46 meses total refrendada 29-4-19			Acta de Aceptación Final 28 de agosto de 2019			de
6	27268	Mejoras al Centro de Salud de Miramar, Corregimiento de Miramar, Distrito de Chiriquí Grande, Provincia de Bocas del Toro.	EVER FREE, S. A.	OC 4200230839	0%	0.00	21,731.65		21,731.65	100.00%	100.00%	1	29/07/2019	26/09/2019	60 DÍAS CALENDARIO				Acta de Aceptación Final 27 de septiembre de 2019	de		
<b>CHIRIQUI</b>																						
<b>AÑO 2017</b>																						
7	18767	Pedido No.16-569 Ejecución y desarrollo de los planos de Anteproyecto y finales pra la construcción de la obra civil para la Ampliación del Centro de Salud de Alanje, ubicado en el Distrito de Alanje, Provincia de Chiriquí. MSP 016-0-12-0-04-AV-017117	Grupo Jaramillo, S. A.	034 (2016)	25%	75,000.00	300,000.00		B/. 300,000.00	100%	100.00%	6	21/11/2016	20/03/2017	120 días calendario	21/03/2017	22/12/2017	270 días calendario =390 dc total refrendada 2-6-17	Acta de Aceptación Final 12 de diciembre de 2017	de		
8	20472	Pedido No.16-3269 Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra para la Ampliación del Centro de Salud de San Juan, ubicado en la Provincia de Chiriquí, Distrito de David MSP 2016-0-12-0-04-AV-019884	Constructora DELSEL, S. A.	019-2017	25%	31,746.81	126,987.23		126,987.23	100%	100%	3	17/07/2017	13/12/2017	150 días calendario				Acta de Aceptación Final 13 de diciembre de 2017	de		
<b>AÑO 2018</b>																						
9	20589	Pedido 16-3569. Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil para las mejoras del Policentro de Salud de Puerto Armuelles, ubicado en la Provincia de Chiriquí, Distrito de Barú. MSP 2016-0-12-0-04-AV-018921	Constructora Con Futuro, S. A.	081 (2016)	30%	140,181.58	467,271.93		467,271.93	100%	100%	3	18/09/2017	18/02/2018	150 días calendario				Acta de Aceptación Final 18 de febrero de 2018	de		

MINISTERIO DE SALUD  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD  
PROYECTOS DE INVERSION TERMINADOS, DICIEMBRE 25, 2020 (1)

Trámites de Adendas de Tiempo y Monto adicional en actualización de justificaciones por liberación de trámite con el MEF.

ITEM	cobe	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Anticipo		Monto Inicial (2)	Adendas de Monto		Monto Final	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta		Inicia	Finaliza	Duración	Fecha de Terminación según Acta de Aceptación Final					
					Porcentaje	Monto		%	cta			Inicia	Términa				Duración	Inicia	Términa	Duración		
10	20963	Pedido 16-4472. Desmonte y Reposición de Estructura y Cubierta de Techo del Edificio del <b>Deposito de Medicamentos</b> , MINSA David, Chiriquí. 2016-0-12-0-08-LV-019481	Constructora DELSEL, S. A.	030-2017			222,789.39			222,789.39	100%	100%	3	18/09/2017	15/01/2018	120 días calendario	15/01/2018	27/02/2018	43 días calendario =163 dc total referendada 8-10-18	Acta de Aceptación Final de 27 de febrero de 2018		
11	20505	Pedido 16-3262. Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil de Ampliación del <b>Centro de Salud de Aserri de Gariché</b> , ubicado en el Corregimiento de Aserri de Gariché, Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí. MSP 2016-0-12-0-04-AV-020503	Constructora DELSEL, S. A.	020-2017			370,308.81	Adenda #1 41,472.00		411,780.81	100%	100%	6	18/07/2017	18/07/2018	12 meses	Adenda #1 de monto y tiempo			Acta de Aceptación Final de 14 de septiembre de 2018		
12	21412	Pedido 16-2981. Desmonte y reposición de estructura de techo del edificio del <b>antiguo Hospital José D. De Obaldía</b> . 2016-0-12-0-04-AV-019953	Constructora DELSEL, S. A.	049 (2017)	10%	38,131.44	381,314.44	Adenda #1 94,951.86		476,266.30	100%	100%	5	15/01/2018	14/06/2018	150 días calendario	Adenda #1 de monto y tiempo			Acta de Aceptación Final 11 de octubre de 2018	de	
13	20796	Pedido 16-3633. Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra para la Ampliación del <b>Centro de Salud de San Cristobal</b> , en Chiriquí. MSP 2016-0-12-0-04-LV-019826	Constructora Jaramillo, S. A.	047-2017			180,780.78			180,780.78	100%	100%	6	21/08/2017	16/02/2018	180 días calendario	17/02/2018	14/11/2018	270 días calendario =450 dc total referendada 20-8-18	Acta de Aceptación Final 13 de noviembre de 2018	de	
14	18766	Pedido 16-497. Ejecución del Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil para las Mejoras de <b>Centro de Salud de Las Lomas</b> , ubicado en la comunidad de Las Lomas, Distrito de David, Provincia de Chiriquí. MSP 2016-0-12-0-04-AV-017176	Constructora Jaramillo, S. A.	037-2016	25%	36,250.00	145,000.00			145,000.00	100%	100%	3	03/05/2017	03/09/2017	4 meses	03/09/2017	03/12/2018	15 meses =19 meses total referendada 9-11-18	Acta de Aceptación Final de 3 de diciembre de 2018		
<b>AÑO 2019</b>																						
15		Suministro de material, equipo y todo lo que se requiera para la adecuación del foso de bombeo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del <b>MINSAs CAPSI de Dolega</b>	Ingenieros y Técnicos, S. A.	OC 4200207371			4,316.65			4,316.65	100%			22/04/2019	24/06/2019	45 días hábiles				Acta de Aceptación Final de 30 de mayo de 2019		
16		Suministro e instalación de central de aire acondicionado de 7.5 toneladas en el área de Laboratorio del <b>Policentro de Salud de Puerto Armuelles</b>	Bienes y Servicios Nacionales, S. A.	OC 4200215411			13,995.60			13,995.60	100%			16/05/2019	26/06/2019	30 días hábiles				Acta de Aceptación Final 4 de junio de 2019	de	
<b>COCLÉ</b>																						
<b>AÑO 2017</b>																						
17	20454	Pedido 16-3273. Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la <b>Ampliación del Centro de Salud de Pocrí</b> , Distrito de Águadulce, ubicado en la Provincia de Coclé. MSP 2016-0-12-0-02-AV-019484	COCOL S.A.	22 (2017)			284,894.99			284,894.99	100%	100%	1	12/06/2017	08/11/2017	150 días calendario	09/11/2017	05/09/2018	300 días calendario =450 dc total referendada 13-09-2018	Acta de Aceptación Final 04 de septiembre de 2018	de	
18	20468	Pedido 16-3277. Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la <b>Ampliación del Centro de Salud de Pozo Azul</b> , ubicado en el Distrito de Águadulce, en la Provincia de Coclé. MSP 2016-0-12-0-02-AV-019119	COCOL S.A.	023 (2017)	30%	65,660.55	218,868.50			218,868.50	100%	100%	1	12/06/2017	08/11/2017	150 días calendario	09/11/2017	05/09/2018	300 días calendario =450 dc total referendada 18-09-2018	Acta de Aceptación Final 04 de septiembre de 2018	de	

**MINISTERIO DE SALUD**  
**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD**  
**PROYECTOS DE INVERSION TERMINADOS, DICIEMBRE 25, 2020 (1)**

**Trámites de Adendas de Tiempo y Monto adicional en actualización de justificaciones por liberación de trámite con el MEF.**

ITEM	cobe	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Anticipo		Monto Inicial (2)	Adendas de Monto	Monto Final	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta		Inicia	Finaliza	Duración	Fecha de Terminación según Acta de Aceptación Final					
					Porcentaje	Monto					%	cta				Inicia	Términa	Duración	Inicia	Términa	Duración
<b>AÑO 2018</b>																					
19	23264	Pedido 17-2266. Suministro de materiales, herramientas y mano de obra para el reemplazo de la cubierta de techo de la Sala de Fisioterapia del Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé. 2017-0-12-0-02-LV-022433	Servicios y Pinturas Coro, S. A.	012 (2018)	0%	0.00	96,298.82		96,298.82	100%	100%	2	13/06/2018	24/07/2018	30 días hábiles	25/07/2018	31/08/2018	28 días hábiles =58 dh total refrendada 15-11-2018	Acta de Aceptación Final agosto de 2018	de 31 de	
<b>AÑO 2019</b>																					
20	24395	Pedido 17-1466 Desmontaje, Reposición de estructura y cubierta de techo del Depósito Regional de Medicamentos, Corregimiento de Penonomé, Provincia de Coclé. 2017-0-12-0-02-LP-023142	H. J. Constructores, S. A.	044-2018			131,610.00		131,610.00	100	94.01	2	12/11/2018	11/03/2019	120 días calendario	13/03/2019	09/07/2019	120 días calendario =240 dc total refrendada 08-07-2019	Acta de Recibo Sustancial de 09 de julio de 2019 (Refrendada 22-11-2019) Pendiente de asignación de partida presupuestaria para elaboración de Adenda #2 de monto por B/12,005.51. Justificación en Legal DIS. Se han pagado 2 cuentas, falta la #3 del 100%.		
21	20620	Pedido 16-3280. Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Penonomé, ubicado en el Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé. MSP 2016-0-12-0-02-AV-018516	URBAN COMPANY S.A.	075 (2016)			325,190.40		325,190.40	100%	100.00%	5	02/10/2017	02/03/2018	5 meses			9 meses =14 meses total refrendada 13-11-2018	Adenda #1 02/03/2018 02/12/2018 Adenda #2 02/12/2018 02/06/2019 6 meses =20 meses total refrendada 23-5-2019 Instalación Funcionando	A la espera del AAF Cuenta #5 del 100% aprobada esperando la firma del fiscalizador de CGR	
22	20469	Pedido 16-5171. Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Olá, en la Provincia de Coclé MSP 2016-0-12-0-02-LV-019667	CONSTRUCTORA S.P.,S.A	17 (2017)	30%	129,197.38	430,657.93	Adenda #2	430,657.93	100%	47.43%	1	15/06/2017	10/02/2018	240 días calendario	11/02/2018	31/08/2018	210 días calendario =450 dc total refrendada 21-09-2018	Adenda #2 de monto y tiempo 01/09/2018 23/06/2019 295 días calendario =745 dc total refrendada 4-3-2020	Acta de Aceptación Final de 20 de junio de 2019	
23		Pedido 17-2852. Suministro e instalación de los equipos de enfriamiento del sistema de aire acondicionado del Hospital Aquilino Tejeira, ubicado en Penonomé, Provincia de Coclé. 2017-0-12-0-02-LV-023227	Canal Air Mechanical, Inc.	022-2018			911,800.51		911,800.51	100.00%	100.00%	6	25/07/2018	20/01/2019	180 días calendario	21/01/2019	30/08/2019	222 días calendario =402 dc total adenda refrendada	Adenda #2 EN CGR PARA REFRENDO		
<b>DARIÉN</b>																					
<b>AÑO 2020</b>																					
24		Desmonte y reposición de la cubierta de techo del edificio del Centro Materno Infantil de Santa Fé, ubicado en la Provincia de Darién	SUPLIDORA G.N. PANAMA, S.A.	015-2019	0%		425,637.43		425,637.43	100.00%	100.00%	2	11/11/20019	08/02/2020	90 días calendario				Acta de Aceptación Final de 3 de marzo de 2020		
<b>HERRERA</b>																					
<b>AÑO 2018</b>																					
25	17919	Pedido 15-4188. Diseño, desarrollo de planos, construcción, mobiliario, equipo biomédico y equipo de oficina para la readecuación y ampliación del Salón de Operaciones del Hospital Cecilio Castellero. 2015-0-12-0-06-AV-015585	Consultores Profesionales de Ingeniería, S.A. (COPISA)	277-2015			4,956,000.00	Adenda #2 de monto R/03-10-18 1,228,192.83	6,184,192.83	100%	100%	18	26/09/2016	25/09/2017	365 días hábiles	26/09/2017	29/10/2018	399 días hábiles =764 dh total refrendada 24-07-2018	Acta de Aceptación Final octubre de 2018	de 16 de	

**MINISTERIO DE SALUD**  
**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD**  
**PROYECTOS DE INVERSION TERMINADOS, DICIEMBRE 25, 2020 (1)**

**Trámites de Adendas de Tiempo y Monto adicional en actualización de justificaciones por liberación de trámite con el MEF.**

ITEM	cobe	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Anticipo		Monto Inicial (2)	Adendas de Monto		Monto Final	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta		Inicia	Finaliza	Duración	Fecha de Terminación según Acta de Aceptación Final					
					Porcentaje	Monto		%	cta			Inicia	Términa				Duración	Inicia	Términa	Duración		
26		Suministro e instalación de dos (2) unidades de climatización de 40 toneladas 208V/3F/4H, para las Salas de Gineco-Obstetricia y Hospitalización de Medicina Interna del Hospital Regional Cecilio Castellero. 2015-0-12-0-06-LV-016236	Air Quality Serv., Inc.	045 (2016)			215,070.00			215,070.00	100%	97.89%	5	02/08/2017	29/12/2017	150 días hábiles	30/12/2017	31/08/2019	609 días hábiles =759 dh total EN TRAMITE	Acta de Recibo Sustancial de 31 de agosto de 2018 de Acta de Aceptación Final pendiente de refrendo de Adenda en trámite Tiene partida presupuestaria asignada para el pago del 100%.		
<b>AÑO 2019</b>																						
27	24672	Pedido 17-2790. Mejoras y ampliación al Centro de Salud de Chepo, Las Minas, Provincia de Herrera. 2017-0-12-0-06-LP-022111	SR CONSTRUCCIONES	040-2018			251,848.04			251,848.04	100.00%	100	4	03/12/2018	30/08/2019	270 días calendario				Acta de Aceptación Final de 19 de agosto de 2019		
<b>LOS SANTOS</b>																						
<b>AÑO 2018</b>																						
28	23425	Pedido 17-2553. Impermeabilización de losa del Hospital Regional Joaquín Pablo Franco Sayas, Provincia de Los Santos. 2017-0-12-0-07-LP-022514	Industrial Technology Suppliers Inc.	013 (2018)			113,588.61			113,588.61	100%	100%	1	16/07/2018	14/09/2018	60 días calendario				Acta de Aceptación Final de 14 de septiembre de 2018		
29		Suministro e instalación de Caldera de 80 Hp tipo paquete horizontal pirotubular a Diesel, con equipos periféricos de control, tratamiento y recirculación de vapor del Hospital Regional Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas.	Sistemas de vapor, S. A.	026-2018			573,900.13			573,900.13	100%	60.00%	2	11/06/2018	07/12/2018	180 días calendario	09/12/2018	07/05/2019	150 días calendario =330 dc total EN TRAMITE suspendido por falta de partida	Acta de Recibo Sustancial de 07 de mayo de 2019 No se ha avanzado con el mantenimiento por falta de combustible cuya adquisición está a cargo de la Región de Los Santos.		
<b>AÑO 2019</b>																						
30	27050	Suministro de materiales y mano de obra para la reposición del techo y cielorraso del Centro de Salud de Pocri, Provincia de Los Santos. 2018-0-12-0-07-LP-024565 Gestión 2019-2024	LES PALAIS, S. A.	025-2019	0%		122,883.41			122,883.41	100.00%	100.00%	3	18/11/2019	16/01/2020	60 días calendario				Acta de Aceptación Final de 16 de enero de 2020 (pendiente de recibir en la DI sede)		
<b>PANAMÁ METRO</b>																						
<b>AÑO 2017</b>																						
31		Pedido 15-2263. Suministro, instalación y mantenimiento de diecisiete (17) manejadoras de aire acondicionado y componentes en cuartos de manejadoras y reemplazo de cuatro (4) bombas de recirculación con sus accesorios asociados al sistema de aire acondicionado por agua fría de los edificios 253, 255 y 261. Acto Público 2015-0-12-0-08-AV-015686	Asociación accidental conformada por las empresas Air Quality Serv. Inc y Representaciones Halfe, S.A.	276 (2015)			767,598.74			767,598.74	100%	100%	1	14/03/2016	11/08/2016	150 días calendario	12/08/2016	12/02/2017	185 días calendario =335 dc total	Acta de Aceptación Final de 12 de febrero de 2018 cuando concluyó el mantenimiento por un año		
<b>AÑO 2018</b>																						
32	22319	Pedido 16-3670. Contratación para la reposición de la cubierta del techo y el cielorraso suspendido del Policentro de Parque Lefevre. 2017-0-12-0-08-LP-021217	SESJO, S. A.	076 (2017)			128,089.17			128,089.17	100%	100%	1	26/02/2018	28/03/2018	30 días calendario				Acta de Aceptación Final de 28 de marzo de 2018		
33	18289	Pedido 15-2324. Estudios previos, diseños arquitectónicos, especificaciones técnicas, análisis de costos, desarrollo de planos de construcción para el nuevo Hospital del Niño, la Maternidad del Hospital Santo Tomás y áreas anexas. 2015-0-12-0-08-LV-014560	Consorcio Diseño HDN	004 (2016)			7,650,001.00			7,650,001.00	100%	100%	7	15/06/2016	15/03/2017	9 meses	Adenda #1			Adenda #2		
																	15/03/2017	15/07/2017	4 meses refrendada 24-02-2017	15/07/2017	15/03/2018	8 meses refrendada 19-12-2017
																	Adenda #3			15/03/2018	15/06/2019	15 meses =36 m total refrendada 17-08-2018

**MINISTERIO DE SALUD**  
**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD**  
**PROYECTOS DE INVERSION TERMINADOS, DICIEMBRE 25, 2020 (1)**

*Trámites de Adendas de Tiempo y Monto adicional en actualización de justificaciones por liberación de trámite con el MEF.*

ITEM	cobe	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Anticipo		Monto Inicial (2)	Adendas de Monto	Monto Final	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta		Inicia	Finaliza	Duración	Fecha de Terminación según Acta de Aceptación Final					
					Porcentaje	Monto					%	cta				Inicia	Términa	Duración	Inicia	Términa	Duración
<b>PANAMÁ NORTE</b>																					
<b>AÑO 2018</b>																					
34	21618	Pedido 17-2512. Diseño arquitectónico, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, remodelación del local Milla 8 y equipamiento mecánico de oficinas para almacén y distribución de medicamentos nacional de insumo sanitario MINSa - Milla 8. 2017-0-12-0-08-LV-021653	Consorcio HALFESA-GER	063 (2017)			200,684.62		200,684.62	100%	100%	1	24/11/2017	03/03/2018	100 días calendario				Acta de Aceptación Final 03 de marzo de 2018	de	
35	22325	Pedido 16-5245. Mejoras a la estructura existente, equipamiento y mobiliario del Puesto de Salud de Mocambo Arriba. 2017-0-12-0-08-LP-021199	S. R. Construcciones, S. A.	074(2017)			98,673.17		98,673.17	100%	100%	4	26/02/2018	11/05/2018	75 días calendario	12/05/2018	30/07/2018	80 días calendario =155 dc total referendada 08-08-2018	Acta de Aceptación Final 30 de julio de 2018	de	
36	22287	Pedido 16-5948. Construcción del Departamento de Control de Vectores de la Región de Salud de Panamá Norte 2017-0-12-0-08-LP-021665	Representaciones y Servicios ARO, S. A.	079 (2017)			168,831.00	Adenda #2 R/20-8-2020 32,851.91	201,682.91	100%	100.00%	4	19/02/2018	17/08/2018	180 días calendario	18/08/2018	15/11/2018	90 días calendario =270 dc total referendada 31-10-2018	Acta de Recibo Sustancial 15 de noviembre de 2018 <b>Acta de Aceptación Final en espera de firma de fiscalizador de CGR.</b> Permiso de Ocupación en trámite suspendido por nuevos requisitos del BCMRP. Adenda #2 de monto a la espera de Acta de Aceptación Final con partida reservada para pago.	de	
<b>PANAMÁ OESTE</b>																					
<b>AÑO 2016</b>																					
37		Suministro, mano de obra e instalación de 4 elevadores en el Hospital Regional Nicolás A. Solano.	Elevación y Tecnología, S.A.	228 (2015)			296,978.50		296,978.5	100	100	1	04/04/2016	01/09/2016	150 días calendario	02/09/2016	16/09/2016	15 días calendario =165 dc total	Acta de Aceptación Final septiembre de 2016	16	
<b>AÑO 2018</b>																					
38	22339	Pedido 16-4849. Impermeabilización de las losas del techo del Hospital Regional Nicolás A. Solano, ubicado en el Corregimiento de Playa Leona, Distrito de La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste. MSP 2016-0-12-0-15-AV-019538	Multiservicios Integrales, S. A.	051(2017)			309,694.90	Adenda #3 en tramite	309,694.90	100%	100%	1	16/07/2018	13/10/2018	90 días calendario			Adenda #1 de Cambio de Partida referendada 20-12-2018 Adenda #3 de equilibrio contractual para cobrar el retenido (10%) y elaborar AAF, para análisis de Legal DIS.	Adendas #2 de certificación de vigencia 2018 referendada 20-12-2018 Acta de Aceptación Sustancial de 13 de octubre de 2018		
39	23668	Pedido 16-4651. Suministro de material, mano de obra y equipo para la pintura general exterior e interior de todos los edificios del Hospital Regional Nicolás A. Solano 2017-0-12-0-15-LV-022000	Administración y supervisión de obras civiles, S. A. (ASOCSA)	014 (2018)			438,259.42		438,259.42	100%	100%	5	25/06/2018	21/11/2018	150 días calendario				Acta de Aceptación Final 21 de noviembre de 2018 <b>Pendiente del pago del 10% retenido por asignación de partida presupuestaria.</b>	de	
40	26922	Pedido 16-5496. Mantenimiento y reparación de alumbrado exterior e interior del Hospital Nicolás Solano. 2017-0-12-0-15-LP-021629	Aplicaciones y Tecnologías, S. A.	018-2018			110,957.95		110,957.95	100%	100	2	01/10/2018	29/12/2018	90 días calendario				Acta de Aceptación Final 28 de diciembre de 2018	de	
41		Suministro e instalación de dos (2) unidades manejadoras y sus accesorios, y limpieza, higienización y esterilización de ductos y cuartos del sistema de aire acondicionado asociado al área de partos del Hospital Regional Nicolás A. Solano	SUPTEC, S. A.	024-2018			131,900.00		131,900.00	100%	100	1	03/10/2018	16/12/2018	75 días calendario				Acta de Aceptación Final 14 de diciembre de 2018	de	
<b>AÑO 2019</b>																					
42	24669	Pedido 17-3337. Mejoras al Centro de Salud de Sorá, Distrito de Chame, Provincia de Panamá. 2017-0-12-0-15-LP-023175	HJ Constructores	046-2018			188,000.00		188,000.00	100%	100	2	10/12/2018	07/02/2019	60 días calendario	08/02/2019	07/07/2019	150 días calendario =210 dc total referendada 17-10-2019	Acta de Aceptación Final 07 de julio de 2019. 10/02/2020	de referendada	

**MINISTERIO DE SALUD**  
**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD**  
**PROYECTOS DE INVERSION TERMINADOS, DICIEMBRE 25, 2020 (1)**

**Trámites de Adendas de Tiempo y Monto adicional en actualización de justificaciones por liberación de trámite con el MEF.**

ITEM	cobe	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Anticipo		Monto Inicial (2)	Adendas de Monto	Monto Final	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta		Inicia	Finaliza	Duración	Fecha de Terminación según Acta de Aceptación Final							
					Porcentaje	Monto					%	cta				Inicia	Términa	Duración	Inicia	Términa	Duración		
<b>AÑO 2020</b>																							
43		Pedido 16-5969. Suministro e instalación de <b>Unidad Autocontenida</b> y sus accesorios, limpieza, higienización y esterilización de ductos del sistema de aire acondicionado asociado a la <b>Consulta Externa del Hospital Regional Nicolás A. Solano</b> . 2018-0-12-0-15-LP-023323	AIR CARE CORP.	114-2018			89,662.93		89,662.93	100.00%	100.00%	1	07/11/2019	06/03/2020	120 días calendario						Acta de Aceptación Final 06 de marzo de 2020	de	
<b>VERAGUAS</b>																							
<b>AÑO 2017</b>																							
44	20872	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del <b>Centro de Salud de Ponuga</b> , Provincia de Veraguas. MSP 2019-0-12-0-09-LV-020518	Construccioned Automáticas, S. A.	046-(2017)	30%	61,944.90	206,483.01		206,483.01	100%	100%	2	09/08/2017	06/12/2017	120 días calendario	07/12/2017	04/07/2018	210 días calendario =330 dc total refrendada 04-10-2018				Acta de Aceptación Final de 4 de julio de 2018	
<b>AÑO 2018</b>																							
45	20650	Pedido 16-3645. Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del <b>Centro de Salud de Calobre</b> , Provincia de Veraguas. MSP 2016-0-12-0-09-LV-018760	Constructora S.P, S.A	007(2017)	30%	93,856.61	312,855.37		312,855.37	100%	100%	1	28/08/2017	25/12/2017	120 días calendario	26/12/2017	23/06/2018	180 días calendario =300 dc total refrendada 18-09-2018				Acta de Aceptacion Final 23 de junio de 2018	de
46	20705	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del <b>Centro de Salud de San Pedro de El Espino</b> , Provincia de Veraguas. MSP 2016-0-12-0-09-LV-018001	MERCOSUR, S.A	021(2017)	30%	47,700.00	159,000.00		159,000.00	100%	100%	2	28/08/2017	24/01/2018	150 días calendario	25/01/2018	15/06/2018	142 días calendario =292 dc total refrendada 28-09-2018				Acta de Aceptacion Final 15 de junio de 2018	de
47	20630	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del <b>Centro de Salud de La Colorada</b> , Provincia de Veraguas. MSP 2016-0-12-0-09-LV-018821	COCOL, S.A	006(2017)	30%	72,236.40	240,787.99		240,787.99	100.00%	100%	2	04/09/2017	02/03/2018	180 días calendario	03/03/2018	30/07/2018	150 días calendario =330 dc total refrendada 24-12-2018				Acta de Aceptación Final 30 de julio de 2018	de
<b>AÑO 2019</b>																							
48	20513	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del <b>Centro de Salud de La Atalaya</b> , Provincia de Veraguas. MSP 2016-0-12-0-09-LV-018774	Constructora YONIER S.A.	018 (2017)	30%	142,552.38	475,174.59		475,174.59	100.00%	93.56%	3	16/08/2017	12/01/2018	150 días calendario	Adenda #1 13/01/2018 09/10/2018 270 días calendario =420dc total refrendada 10-10-2018			Adenda #2 09/10/2018 14/02/2019 128 días calendario =548 dc total refrendada 14-12-2018				
																15/02/2019	30/06/2019	136 días calendario =684 dc total refrendada 23-5-2019	Acta de Recibo Sustancial de 24 de junio de 2019. La empresa ha continuado la tramitación pero hasta que no conecten y prueben se hará acta final.				
49	20789	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del <b>Centro de Salud de Las Palmas</b> , Provincia de Veraguas. MSP 2016-0-12-0-09-LP-018776	Constructora S.P, S.A	034(2017)	30%	86,054.82	286,849.40		286,849.40	100.00%	100%	3	02/10/2017	28/02/2018	150 días calendario	01/03/2018	30/01/2019	336 días calendario =486 dc total refrendada 14-11-2018				Acta de Aceptación Final de enero de 2019	de 30
50	20631	Pedido 16-5394. Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del <b>Centro de Salud de Trinidad B.</b> de Veraguas, ubicado en San Francisco, Provincia de Veraguas, Fase 1. MSP 2016-0-12-0-09-LV-020196	Constructora S.P, S.A	028 (2017)	20%	108,731.15	543,655.77		543,655.77	100.00%	100.00%	3	14/08/2017	11/12/2017	120 días calendario	Adenda #1 12/12/2017 30/01/2019 415 días calendario =535 dc total refrendada 16-11-2018			Acta de Aceptación Final de enero de 2019			de 30	



**MINISTERIO DE SALUD**  
**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD**  
**PROYECTOS DE INVERSION TERMINADOS, DICIEMBRE 25, 2020 (1)**

**Trámites de Adendas de Tiempo y Monto adicional en actualización de justificaciones por liberación de trámite con el MEF.**

ITEM	cobe	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Anticipo		Monto Inicial (2)	Adendas de Monto	Monto Final	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta		Inicia	Finaliza	Duración	Fecha de Terminación según Acta de Aceptación Final							
					Porcentaje	Monto					%	cta				Inicia	Términa	Duración	Inicia	Términa	Duración		
<b>VARIAS REGIONES (CHIRIQUÍ, COCLÉ, COLÓN, PANAMÁ METRO, SAN MIGUELITO Y VERAGUAS)</b>																							
51		Suministro e instalación de dispositivos supresores de tensión y transitorios (TVSS o SP) 2016-12-0-99-LV-020295	Consorcio EFITECH & HALFESA	073-2018	10%	61,442.81	614,428.10		614,428.10	100.00%	0.00%	0	15/04/2019	12/09/2019	150 días calendario						Liquidación de Contrato para procesar el pago de las cuentas y Acta de Aceptación Final de fecha 12 de septiembre de 2019		
<b>PROYECTOS FINANCIADOS POR UNIDAD EJECUTORA EXTERNA (3)</b> <b>HOSPITAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL (HSMA) - HOSPITAL NICOLÁS A: SOLANO (HNAS) - FONDOS COVID-19</b>																							
<b>PANAMÁ OESTE</b>																							
<b>AÑO 2014</b>																							
52	16114	Construcción de la obra civil de la tercera etapa del proyecto de adición de la Clínica de Oncología en el Hospital Regional Nicolás A. Solano.	Servicios Técnicos en Construcción JYK, S. A.	146			84,998.66		84,998.66	100%	100%	2	16/06/2014	14/08/2014	60 días calendario	15/08/2014	02/11/2014	80 días calendario =140 dc total			Acta de Inspección Final 30 de octubre de 2014		
<b>SAN MIGUELITO</b>																							
<b>AÑO 2017</b>																							
53	23626	Impermeabilización de la losa del Hospital San Miguel Arcángel (4)	Reparaciones HALFESA	001-2017			421,417.56		421,417.56	100%	100%	1	19/04/2017	18/07/2017	90 días calendario	19/07/2017	30/05/2018	315 días calendario =405 dc total			Acta de Aceptación Final 28 de mayo de 2018		
<b>AÑO 2019</b>																							
54	15679	Estudio, diseño, anteproyecto, desarrollo de planos, construcción de la obra civil y equipamiento del Centro de Imagenología y de la Unidad de Cuidados Semi-intensivos del Hospital San Miguel Arcángel, Distrito de San Miguelito. 2013-0-12-0-08-AV-009959	Consorcio Maxia-Constructora Riga Services	166 (2013)	30%	2,340,000.00	7,800,000.00	2,663,978.76	10,463,978.76	100%	100	2	15/09/2015	15/06/2016	9 meses =274 días calendario	Adenda #1		Adenda #2 de monto y tiempo		Adenda #3			
																Cambio de Partida		15/06/2016	30/10/2018	867 días calendario =1,141 dc total referendada 13-11-2018			
																31/10/2018	31/10/2019	366 días calendario =1,507 dc total referendada 4-7-2019	Acta de Aceptación Final de 23 de octubre de 2019 Instalación y verificación de Compensador de Potencia para el sistema eléctrico pendiente.				
<b>COCLÉ</b>																							
<b>AÑO 2020 (FONDOS COVID-19)</b>																							
34	24727	Adecuaciones para pacientes de COVID-19 en Salas de Pediatría, Fisioterapia, Triage y Seguridad de Central de Esterilización del Hospital Aquilino Tejera de Penonomé	Personal de Mantenimiento-DIS	Ordenes de Compra			4,793.00		4,793.00	100.00%	100.00%	N/A	01/04/2020	05/05/2020	35 días calendario								
<b>VERAGUAS</b>																							
<b>AÑO 2020 (EMBAJADA DE JAPÓN)</b>																							
35	N/A	Diseño, ejecución y construcción del anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, de la Ampliación del Centro de Salud de Llano Catival en Mariato, Provincia de Veraguas	Construcciones Autónomas, S. A./Bajo el liderazgo del Club de Leones de Santiago (Fondos de la Embajada de Japón)	Contrato Privado			89,820.00		89,820.00	100.00%	70.00%	3	02/01/2020	30/05/2020	5 meses	Adenda #1 en elaboración			Nota de Aceptación a satisfacción con fecha 13 de agosto de 2020 pendiente de ser entregada				
																30/05/2020	13/08/2020	2.5 mes =6.5 meses totl					
<b>PANAMA METRO</b>																							
<b>AÑO 2020 (FONDOS COVID-19)</b>																							
55		Habilitación provisional para la atención de pacientes moderados COVID-19 en el Centro de Convenciones Figali. Ubicado en el sector de Amador, Corregimiento de Ancón, Distrito y Provincia de Panamá.	Doña Aida Martínez, S. A. (DAMSA)	059 (2020)	0%	0.00	1,492,889.58		122,883.41	100%	100%	1	14/07/2020	18/08/2020	35 días calendario						Acta de Aceptación Final 18 de agosto de 2020 realizado en 3 contratos diferentes según especialidad		
							<b>B/. 56,778,622.20</b>				<b>B/. 65,695,709.94</b>	Total ejecutados											

OBS.: (1) Ordenados por fecha de terminación de Acta de Aceptación Final en orden cronológico  
(2) Los montos de los contratos incluyen el 7% del ITBMS

(3) Bajo la supervisión técnica de la DIS.  
(4) Contrato para cancelar en un solo pago.

Estado de adendas: actualizado al 31ago2020