

MINISTERIO DE SALUD  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD  
PROYECTOS MINSA CAPSI - AGOSTO 15, 2020 activos financieramente

TIPO	cobe	Proyecto	Compañía.	Contrato N°	Anticipo		Valor original del Contrato	Valor de las Adendas con ITBMS.				Totales por proyecto	Avance Físico en Obra. (%)	Avance Financiero (%)	Cuenta No.	Duración Original (en meses)	Adendas de tiempo				Duración Final (en días calendario)	Orden de Proceder	Fecha de Terminación							
					Porcentaje	Monto		1a	2a	3a	4a						1a	2a	3a	4a			Según adendas de tiempo							
																							Contractual	1a	2a	3a	4a	Según Actas de Aceptación		
PRIMER GRUPO- MINSA CAPSI Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823	11301	El Empalme	Sociedad Española de Montajes, S.A.	244-2010	10%	534,508.10	5,345,081.00					5,345,081.00	ENTREGADO	96.50	13	15 meses (457 dc)	#2 2 meses (62 dc)	#3 5 meses (153 dc)	#5 145 dc	#6 519 dc	1,336 dc	05 ABR 11	05 JUL 12	#2 05 SEP 12	#3 05 FEB 13	#5 30 JUN 13	#6 de tiempo y monto 01DIC14 TRÁMITE EN	Acta de Aceptación Preliminar de 28 de junio de 2013 Inaugurado 22-8-13 funcionando 6-8-2013.		
	11294	Las Tablas	IBT HEALTH	40-2011	10%	536,045.20	5,360,452.00	#1 de monto 69,752.23	#4 1,790,610.52				7,220,814.75	ENTREGADO	82.18	9	12 meses (366 dc)	#2 7 meses (215 dc)	#3 149 dc	#4 138 dc		868 dc	11 JUL 11	11 JUL 12	#2 11 FEB 13	#3 30 JUN 13	#4 de tiempo y monto 15 NOV 13		Acta de Aceptación Preliminar de 15 de noviembre de 2013 Inaugurado 13-01-2014 Funcionando 21-01-2014	
	11291	Ocú	IBT HEALTH	38-2011	10%	534,499.60	5,344,996.00	#1 de monto 75,234.91	#4 1,828,826.86				7,249,057.77	ENTREGADO	82.25	10	12 meses (366 dc)	#2 7 meses (215 dc)	#3 149 dc	#4 61 dc		791 dc	11 JUL 11	11 JUL 12	#2 11 FEB 13	#3 30 JUN 13	#4 de tiempo y monto 30 AGO 13		Acta de Aceptación Preliminar de 30 de agosto de 2013 Inaugurado 13-11-2013 Funcionando 18-11-2013	
	11293	Pesé	IBT HEALTH	39-2011	10%	534,636.50	5,346,365.00	#1 de monto 99,206.12	#4 1,559,169.94				7,004,741.06	ENTREGADO	82.43	10	12 meses (366 dc)	#2 7 meses (215 dc)	#3 149 dc	#4 61 dc		791 dc	11 JUL 11	11 JUL 12	#2 11 FEB 13	#3 30 JUN 13	#4 de tiempo y monto 30 AGO 13		Acta de Aceptación Preliminar de 30 de agosto de 2013 Inaugurado 28-08-2013 Funcionando 30-08-2013	
SEGUNDO GRUPO- MINSA CAPSI Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042	11426	Llano Carti	Consorcio OMEGA	83-2011	10%	1,159,194.90	11,591,949.00					11,591,949.00	54.431	61.25	23	15 meses (458 dc)	#2 518 dc				976 dc	28 OCT 11	28 ENE 13	#2 30 JUN 14					En arbitraje internacional por definir	
	11427	Puerto Cairito	Consorcio OMEGA	85-2011	10%	945,000.00	9,450,000.00					9,450,000.00	84.95	69.72	19	15 meses (458 dc)	#2 196 dc	#3 140 dc			794 dc	28 OCT 11	28 ENE 13	#2 12 AGO 13	#3 30 DIC 13				En arbitraje internacional por definir	
	11434	Rio Sereno	Consorcio OMEGA	77-2011	10%	869,364.00	8,693,640.00					8,693,640.00	65.33	59.91	14	15 meses (458 dc)	#2 189 dc	#3 147			794 dc	28 OCT 11	28 ENE 13	#2 05 AGO 13	#3 30 DIC 13				En arbitraje internacional por definir	
Trabajos complementarios para MINSA CAPSI 2013-0-12-0-99-AV-009039	14909	Luz Trifásica para El Tigre y Santa Fe	Sociedad Española de Montajes, S.A.	078-2013	INI	INI	1,226,500.00					1,226,500.00	37.00	36.68	1	90 d.c.	277 dc				367 d.c.	30 DIC 13	29 MAR 14	01DIC14 EN TRAMITE SUSPENDIDO					En evaluación para cancelar los contratos.	
	14919	Pozos de agua para Llano Carti, Torti, Macaracs, Dolega y Nva. Italia	Sociedad Española de Montajes, S.A.	075-2013	INI	INI	655,762.59					655,762.59	50.00	0.00	N/C	90 d.c.	277 dc				367 d.c.	30 DIC 13	29 MAR 14	01DIC14 EN TRAMITE SUSPENDIDO					En evaluación para cancelar los contratos.	
<b>TOTALES</b>							<b>53,014,745.59</b>					<b>58,437,546.17</b>																		

OBS:

N/C = No tiene cuentas

La Adenda No.1 de los hospitales de IBT Health solo contiene la inclusión del ITBMS. Según Contrato los valores originales no incluían el impuesto.

Huelga del SUNTRACS, desde el 18-4-18 hasta el 18-5-18, por negociación de Convención Colectiva 2018-2021.

Para el total ejecutado según cuenta se ha tomado el mayor de los montos, entre avance físico y avance financiero.

Los caracteres en rojo significa que las fechas de las adendas se han modificado estando en trámite.

Porcentajes financieros adicionales en la columna "Otros según cuenta" por Adendas, Presencia Extendida y Equilibrio Contractual en contratos de HPC

Estado de Adendas: actualizado al 28jun2019, 1:00pm