

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DEL SUB-SECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y OBRAS SANITARIAS (DAPOS-REGIONALES)
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL E INDIGENA
INFORME DE CONTROL Y AVANCES DE OBRA SEPTIEMBRE
2021
PROGRAMAS BILATERAL

Programa	Región	Nombre del Proyecto	Costo Total del Proyecto	% Avance Físico	Observaciones referente al avance físico
BILATERAL	REGION NOBE BUGLE	Constructora Ruquiza, S.A. COC-01-AECID-2016 CHICHICA Y LAS LAJITAS	B/. 1,888,136.52	100.00%	Obra recibida.
		Standar Service, Corp. S.A. COC-02-AECID-2016, GOBRANTE y GUAYABITO	B/. 733,233.16	42.50%	85% Acueducto y 0% Saneamiento (Obra en Proceso legal)
		Standar Service, Corp. S.A. COC-03-AECID-2016. BECATIVI-MORODONI, NUTIVI OCCIDENTE	B/. 764,195.32	41.50%	83% Acueducto y 0% Saneamiento (Obra en Proceso legal)
		Standar Service, Corp. S.A. COC-04-AECID-2016, NUTIVI CENTRO	B/. 662,933.53	42.50%	85% Acueducto y 0% Saneamiento (Obra en Proceso legal)
		Standar Service, Corp. S.A. COC-01-AECID-2017, PLAYA HERMOSA	B/. 541,197.53	6.38%	12.75% Acueducto y 0% Saneamiento (Obra en Proceso legal)
		Standar Service, Corp. S.A. COC-02-AECID-2017, PLAYA LORENZO	B/. 547,721.24	16.40%	32.8% Acueducto y 0% de Saneamiento (Obra en Proceso legal)
		Standar Service, Corp. S.A. COC-03-AECID-2017, PUNTA ALEGRE	B/. 244,604.70	1.75%	3.5% Acueducto y 0% Saneamiento (Obra en Proceso legal)
		Consortio RODSA-LCC. COC-01-AECID-2018, MARACA	B/. 3,019,887.93	35%	35% Acueducto y 35% Saneamiento

Nota:

1 Estos Proyectos fueron concebidos originalmente para ser anuales según su programación, pero debido a circunstancias (Eventos climáticos tales como: lluvias e inundaciones, áreas de difícil y muy difícil acceso, eventos culturales y tradicionales de los pueblos indígenas), pandemia, limitando la ejecución de los mismos, extendiendo el tiempo convirtiéndose en plurianuales.

2 Las Obras de Estándar Service se encuentran en un proceso legal. Las reactivaciones de las licitaciones del Programa se vieron dilatadas –igualmente– por la aprobación del POA la cual se registró el 16 de junio de 2021.