REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL — MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
PROYECTOS HOSPITALES Y MINSA CAPSI TERMINADOS, -AGOSTO 15, 2020

TIPO	cobe	Proyecto	Compañía.	Contrato N°	Anticipo		Valor original del Contrato	Valor de las Adendas con ITBMS.			Totales por proyecto	Avance Físico en Obra. (%)	Avane Finanaciero (%)	Cuenta No.	Duración Original (en meses)	Adendas de tiempo										Duración Final (en dias calendario)	Orden de Proceder	Fecha de Terminación										Según Acta de Entrega
																											Contractual	Según adendas de tiempo									
					Porcentaje	Monto		1a	2a	3a						1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a											
HOSPITALES Acto Público 2010-0-12-0-08-LV-009910	11215	Luis "Chicho" Fábrega	FCC Construcción	246-2010	20%	(no lo presenta en adenda #1)	120,998,700.00	#2 41,724,969.68	#3 1,961,618.94		164,685,288.62	ENTREGADO	99.83	34	36 m (1,096 dc)	#3 351 dc										1,447 dc	13 ENE 11	13 ENE 14	#3 30 DIC 14									Acta de Entrega Sustancial de 30 de diciembre de 2014 Inaugurado y Funcinando 26/06/2015
PRIMER MINSA CAPSI		Las Garzas, Pacora	Consorcio Constructora real, S. A. y Design, Build, Engineering, Inc.	110-2009	20%	735,000.00	3,675,000.00				3,675,000.00	100%		INI	INI	#1 221 dc	#2 60 dc	#3 30 dc								461 dias calendario	24 MAR 10	20 AGO 10	#1 29 MAR 11	#2 28 MAY 11	#3 27 JUN 11							Información no disponible (INI)
PRIMER GRUPO- MINSA CAPSI Acto Público 20104-0-12-0-99-LV-000823	11299	Burunga	Termotecnica Coindustrial Internacional	255-2010	10%		6,139,904.19				6,139,904.19	ENTREGADO	95.00	33	12 m (366 dc)	#2 5 m (153 dc)	#4 5 m (153 dc)	#6 145 dc	#7 183 dc	#8 121 dc	#9 215 dc	#10 484 dc	#11 402 dc			2,224 dc	05 ABR 11	05 ABR 12	#2 05 SEP 12	#4 05 FEB 13	#6 30 JUN 13	#7 30 DIC 13	#8 30 ABR 14	#9 01 DIC 14	#10 30 MAR 16	#11 07MAY17 EN RAMITE			Acta de Entrega Sustancial de 18 de enero de 2017. Instalación funcionando desde esa fecha. Se están eliminando actividades para el cierre del Acta de Aceptación Final. En Arbitraje Internacional suspendido por negociación al mes de junio de 2019. En julio por el cambio de Gobierno la empreza retoma el Arbitraje Internacional.
	11298	El Tigre de los Amarillos	Termotecnica Coindustrial Internacional	254-2010			6,139,904.19	#10 1,010,604.50			7,150,508.69	ENTREGADO	90.76	33	15 m (457 dc)	#2 2 m (62 dc)	#3 5 m (153 dc)	#5 145 dc	#6 183 dc	#7 121 dc	#8 215 dc	#9 485 dc	#10 123 dc	#11 99 dc	#12 722 dc	2,738 dc	05 ABR 11	05 JUL 12	#2 05 SEP 12	#3 05 FEB 13	#5 30JUN13	#6 30 DIC 13	#7 30 ABR 14	#8 01 DIC 14	#9 30 MAR 16	#10 31 JUL 16	#11 07 NOV 16	#12 30OCT18 EN TRAMITE	Acta de Entrega Sustancial de 13 de julio de 2018. Instalación funcionando desde 23 de julio de 2018. Se están eliminando actividades para el cierre del Acta de Aceptación Final. En Arbitraje Internacional suspendido por negociación al mes de junio. En julio por el cambio de Gobierno la empreza retoma el Arbitraje Internacional.
	11295	Pedasí	IBT HEALTH	41-2011			6,725,421.00	#2 83,339.09	#4 2,744,621.90		9,553,381.99	ENTREGADO	63.81	8	12 m (366 dc)	#2 7 m (215 dc)	#3 139 dc	#4 538 dc	#5 269 dc							1,258 dc	11 JUL 11	11 JUL 12	#2 11 FEB 13	#3 30 JUN 13	#4 20 DIC 14	#5 15SEP15 PARA REFRENDO						Acta de Inspección Final de 31 de agosto de 2014 Inaugurado 03-09-2015
	11289	Volcán	IBT HEALTH	37-2011			7,423,114.00	#2 96,307.49	#4 3,060,097.86		10,579,519.35	ENTREGADO	79.94	8	12 m (366 dc)	#2 7 m (215 dc)	#3 139 dc	#4 273 dc								993 dc	11 JUL 11	11 JUL 12	#2 11 FEB 13	#3 30 JUN 13	#4 30 MAR 14							Acta de Inspección Final de 10 de agosto de 2014 Inaugurado 29-04-2014 Funcionando 19-05-2014
SEGUNDO GRUPO MINSA CAPSI Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-000842	11432	Hospital Luis H. Moreno de Macaracas (Originalmente Minsa Capsi de Macaracas)	HPC Contratas	81-2011	(10%)	(no lo presenta en contrato, en adenda #1 es monto adicional por financiamiento)	11,644,134.01	#5 4,526,114.57	#6 72,929.35		16,243,177.93	ENTREGADO	100.00	11	15 m (458 dc)	#2 181 dc	#3 107 dc	#4 62 dc	#5 119 dc	#6 365 dc						1,292 dc	15 NOV 11	15 FEB 13	#2 15 AGO 13	#3 30 NOV 13	#4 31 ENE 14	#5 30 MAY 14	#6 30 MAY 15						Acta de Aceptación Final de 30 de mayo de 2015
	11435	Torti	HPC Contratas	82-2011	(10%)	(no lo presenta en contrato, en adenda #1 es monto adicional por financiamiento)	10,300,000.00	#3 3,852,000.00	#4 3,902,980.36	#5 -3,042,414.91	15,012,565.45	ENTREGADO	96.35	13	15 m (458 dc)	#2 181 dc	#3 288dc	#4 61 dc	#5 1297 dc							2,285 dc	15 NOV 11	15 FEB 13	#2 15 AGO 13	#3 30MAY14	#4 30 JUL 14	#5 16 FEB 18						Acta de Aceptación Final de 16 de febrero de 2018 Funcionando desde mayo de 2018
	11431	Dolega	HPC Contratas	78-2011	(10%)	(no lo presenta en contrato, en adenda #1 es monto adicional por financiamiento)	9,100,000.00	#5 3,610,198.03	#6 64,060.18		12,774,258.21	98.00	71.75	8	12	#2 201 dc	#3 107 dc	#4 79 dc	#5 72 dc	#6 395 dc						12m 674dc	26 ENE 12	26 ENE 13	#2 15 AGO 13	#3 30 NOV 13	#4 17 FEB 14	#5 30 ABR 14	#6 30 MAY 15						Acta de Aceptación Final de 29 de mayo de 2015 Inaugurado y en funcionamiento desde 09-10-15
	11437	El Coco	Consorcio TAS	84-2011			9,267,158.15				9,267,158.15	100.00	84.82	16	12 meses (366 dc)	#3 5 meses (151 dc)	#4 4 meses (123 dc)	#5 3 meses (91 dc)	#6 319 dc							24m 319dc (1,050 dc)	15 DIC 11	15 DIC 12	#3 15MAY13	#4 15 SEP 13	#5 15 DIC 13	#6 30 OCT 14						Acta de Aceptación Final de 30 de septiembre de 2014
	11436	Carlos Santama	Consorcio TAS	79-2011			9,267,158.15				9,267,158.15	100.00	95.58	17	12 meses (366 dc)	#3 5 meses (151 dc)	#4 4 meses (123 dc)	#5 3 meses (91 dc)	#6 105 dc	#7 214 dc						24m 319dc (1,050 dc)	15 DIC 11	15 DIC 12	#3 15MAY13	#4 15 SEP 13	#5 15 DIC 13	#6 30 MAR 14	#7 30 OCT 14						Acta de Aceptación final de 30 de octubre de 2014
	11433	La Villa	Consorcio TAS	80-2011			9,267,158.15				9,267,158.15	100.00	84.36	17	12 meses (366 dc)	#3 5 meses (151 dc)	#4 95 dc	#5 91 dc	#6 319 dc							17m 505dc (1,022 dc)	12 ENE 12	12 ENE 13	#3 12 JUN 13	#4 15 SEP 13	#5 15 DIC 13	#6 30 OCT 14						Acta de Aceptación final de 30 de octubre de 2014
							209,947,651.84				**273,615,078.88**	**TOTALES**																							